

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA

EJERCICIO: 2015
 ALIDAD DE INVERSIÓN: FISE

I. PED

EJE: 5. Zacatecas Justo
 LINEA: 5.1 Abatimiento a la Pobreza y Marginación
 ESTRATEGIA: 5.1.2 Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los municipios de alta y muy alta
 PROYECTO: 6. Unidos contra la marginación

II.- UBICACIÓN:

	CLAVE GEOESTADÍSTICA	NOMBRE
REGIÓN	<u>4</u>	<u>PINOS</u>
ESTADO	<u>32</u>	<u>ZACATECAS</u>
MUNICIPIO O DELEGACIÓN	<u>024</u>	<u>LORETO</u>
LOCALIDAD	<u>36</u>	<u>SAN MATIAS</u>

GRADO DE MARGINACIÓN MUY ALTO () ALTO (X) MEDIO () BAJO () MUY BAJO ()

TIPO DE LOCALIDAD URBANA () RURAL (X)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y/O UTM LATITUD Y/O X LATITUD Y/O Y

1014907 221505

III.- IDENTIFICACION

No. DE OBRA _____

	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA	<u>SG</u>	<u>ELECTRIFICACION</u>
SUBPROGRAMA	<u>02 OB</u>	<u>RURAL AMPLIACION</u>

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS LORETO ZAC.

E. J. A.

[Signature]

TIPO DE OBRA

NUEVA () AMPLIACIÓN (X)

REHABILITACIÓN ()

PROCESO ()

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

C (X)

AD ()

M ()

INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

IV.- INVERSIÓN

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	FISE	MUNICIPAL	DIRECTA	CREDITO	OTROS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2015	\$239,241.30	\$0.00	\$0.00	\$239,241.30			

V.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	
	POSTE	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
		12	8	4
		5		

VI.- PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE:

INICIO: 28/09/2015

TERMINO: 18/12/2015

ELABORÓ

Vo. Bo.


 ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 C. EDUARDO FLORES SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO "PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA" SUMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN MATIAS LORETO, ZACATECAS			
CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CONICO OCTAGONAL 12 MTS 750 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION EN DE FOSA EN TERRENO TIPO "C" ERECCION, PLOMEO Y CAREADO.	pza	7.00	7,976.82	55,837.74
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS20 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO CON AISLAMIENTO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL	pza	3.00	4,335.50	13,006.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD20 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	1.00	6,203.10	6,203.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE ESTRUCTURA RD30 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	1.00	4,335.50	4,335.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO PROTEGIDO EN BAJA TENSION 15 KVA, 33,000/240-120V, NORMA K, INCLUYE: CONEXIÓN DE RED PRIMARIA CON CORTACIRCUITO FUS. 33 KV, 100 A INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	45,519.00	45,519.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 PARA ALIMENTACION DE RED PRIMARIA INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRADO.	ml	220.00	27.04	5,949.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0 PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRADO CON CUADROS DE ALIMENTACION.	ml	190.00	119.42	22,690.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE (2+1) 1/0 UN CIRCUITO INCLUYE: AMARRADO, BIGOTEADO Y ABRAZADERA MEDIO ANILLO PARA FIJACION DE ACOMETIDAS.	pza	6.00	1,760.18	10,561.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO (2+1) 1/0 UN CIRCUITO INCLUYE: AMARRADO, BIGOTEADO Y ABRAZADERA MEDIO ANILLO PARA FIJACION DE ACOMETIDAS.	pza	2.00	1,546.41	3,092.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA FINAL DEL CIRCUITO SECUNDARIO INCLUYE: MEDIO DE CONEXIÓN AL NEUTRO DE LA RED, BAJANTE DE TIERRA Y VARILLA COPPERWELD CON CONECTOR.	pza	3.00	1,823.21	5,469.63
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA EN POSTE DE 12 MTS PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	3.00	2,174.42	6,523.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA EN POSTE DE 12 MTS PARA RED PRIMARIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	1.00	2,982.10	2,982.10

0009

E. J. S.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6 PARA RED DE ALUMBRADO INCLUYE: TENDID, TENSIONADO Y AMARRADO CON CUADROS DE ALIMENTACION.	ml	190.00	44.72	8,496.42
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	4.00	913.79	3,655.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	3.00	950.79	2,852.37
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO DE 2P 30 AMP. A 220V INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	5,757.10	5,757.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA DE 150 W VAPOR DE SODIO A 220 V. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	7.00	2,067.66	14,473.62
PROYECTO, SUPERVISION Y TRAMITES ANTE C.F.E.	pza	1.00	13,973.00	13,973.00
PAGO POR INTERCONEXION DE POSTE DE 12-750 EN LINEA TRONCAL POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	pza	1.00	7,863.48	7,863.48

Monto total con iva.


\$239,241.30

TOTAL	\$239,241.30
--------------	---------------------

ELABORO

Vo Bo.


 ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 C. EDUARDO FLORES SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0010

PRESUPUESTO "PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA" SUMAR

NOMBRE DE LA OBRA:		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS LORETO ZAC	
FECHA DE:	INICIO:	28 SEP. 2015	TERMINO: 18 DIC. 2015

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
POSTE	7.00		\$239,241.30

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE	30%	\$71,772.39
OCTUBRE	20%	\$47,848.26
NOVIEMBRE	30%	\$71,772.39
DICIEMBRE	20%	\$47,848.26
TOTAL:		\$239,241.30

Z E.J.A

0011

"PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA" SUMAR**CALENDARIO DE EJECUCION**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CONICO OCTAGONAL 12 MTS 750 KG/CM2 INCLUYE: EXCAVACION EN DE FOSA EN TERRENO TIPO "C" ERECCION, PLOMEO Y CAREADO.	28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TS20 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO CON AISLAMIENTO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	12 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RD20 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	12 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE ESTRUCTURA RD30 PARA CABLE ACSR 1/0 AWG EN POSTE DE CONCRETO PARA 33 KV EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	26 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO PROTEGIDO EN BAJA TENSION 15 KVA, 33,000/240-120V, NORMA K, INCLUYE CONEXIÓN DE RED PRIMARIA CON CORTACIRCUITO FUS. 33 KV, 100 A INCLUYE: MATERIALES Y TRABAJO TERMINADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	30 DE NOVIEMBRE A 5 DE DICIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 PARA ALIMENTACION DE RED PRIMARIA INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRADO.	2 DE NOVIEMBRE A 7 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0 PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRADO CON CUADROS DE ALIMENTACION.	2 DE NOVIEMBRE A 7 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE (2+1) 1/0 UN CIRCUITO INCLUYE: AMARRADO, BIGOTEADO Y ABRAZADERA MEDIO ANILLO PARA FIJACION DE ACOMETIDAS.	12 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO (2+1) 1/0 UN CIRCUITO INCLUYE: AMARRADO, BIGOTEADO Y ABRAZADERA MEDIO ANILLO PARA FIJACION DE ACOMETIDAS.	12 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA FINAL DEL CIRCUITO SECUNDARIO INCLUYE: MEDIO DE CONEXIÓN AL NEUTRO DE LA RED, BAJANTE DE TIERRA Y VARILLA COPPERWELD CON CONECTOR.	12 DE OCTUBRE A 24 DE OCTUBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA EN POSTE DE 12 MTS PARA RED SECUNDARIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 DE NOVIEMBRE A 7 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA EN POSTE DE 12 MTS PARA RED PRIMARIA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	2 DE NOVIEMBRE A 7 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 6 PARA RED DE ALUMBRADO INCLUYE: TENDID, TENSIONADO Y AMARRADO CON CUADROS DE ALIMENTACION.	9 DE NOVIEMBRE A 14 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	9 DE NOVIEMBRE A 14 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO (2+1) 6 UN CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	9 DE NOVIEMBRE A 14 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO DE 2P 30 AMP. A 220V INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	23 DE NOVIEMBRE A 28 DE NOVIEMBRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA DE 150 W VAPOR DE SODIO A 220 V. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	23 DE NOVIEMBRE A 28 DE NOVIEMBRE
PROYECTO, SUPERVISION Y TRAMITES ANTE C.F.E.	23 DE NOVIEMBRE A 28 DE NOVIEMBRE
PAGO POR INTERCONEXION DE POSTE DE 12-750 EN LINEA TRONCAL POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	7 DE DICIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE


 E. J. A.

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:


AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN MATIAS LORETO, ZACATECAS

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES.



ARQ. HECTOR FELIPE DAVILA VALDIVIA
DIR. DE OBRAS PUBLICAS


C. EDUARDO FLORES SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR: SAN MATIAS FECHA: 10/09/2015

INFORMACION ADICIONAL:

