



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN  
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE**

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE LORETO, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LUGAR DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 6 POSTES PARA 6 VIVIENDAS EN LA CALLE POZO BLANCO SAN BLAS LORETO ZAC.

FECHA DE INICIO:	14 DE JUNIO 2017
FECHA DE TERMINO:	23 DE AGOSTO 2017
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO (INVITACION A CUANDO MENOS TRES)



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2017 (RECURSO FISE), CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

**INVERSIÓN AUTORIZADA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 270,631.00	\$0.00	\$ 270,631.00	6 BENEFICIARIOS

**INVERSIÓN EJERCIDA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 270,631.00	\$0.00	\$270,631.00	6 BENEFICIARIOS

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR COMITÉ DE OBRA, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA, ASI COMO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.



**ENTREGA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

**RECIBE**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

\_\_\_\_\_  
*José Luis Reyes H.*  
C. JOSE LUIS REYES H.

\_\_\_\_\_  
*Jose Leticia Diaz G.*

**CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

\_\_\_\_\_  
*Romana De Lira Gaytán*  
C. ROMANA DE LIRA GAYTAN.

**DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
PROFR. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA

\_\_\_\_\_  
PROFR. JULIO ALFREDO DÁVILA PONCE

**SUPERVICIÓN**

**"CONTRATISTA"**

\_\_\_\_\_  
ARQ. HECTOR EMANUEL ESQUIVEL  
DUEÑAS.

\_\_\_\_\_  
ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA