

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016

MES QUE INFORMA:

AGOSTO 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUC			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	C
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO	5197 M2	4,877,026.00	1,297,360.23	✓	4,619,300.29				10	95	10	95			
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO	1 OBRA	1,018,018.02	0.00		925,247.40				40	90	40	90			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO,	EL LOBO	2862 M2	2,590,990.00	98,087.92	✓	2,589,491.11				10	100	10	100			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION	2968 M2	2,531,384.00	547,351.46	✓	1,472,790.51				10	60	10	60			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	LORETO	1500 M2	1,000,000.00	504,648.03	✓	504,648.03				25	25	25	25			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J. ZARAGOZA	LORETO	5492 M2	5,000,000.00	655,144.77	✓	655,144.77				10	10	10	10			
		CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	LORETO	1 OBRA	9,000,000.00	0.00		0.00				0	0	0	0			
					TOTALES:	26,017,418.02	3,102,592.41	10,766,622.11										

Eduardo Flores Silva
C. EDUARDO FLORES SILVA

Antonio Tiscareño de Anda
C. ARG. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

Erika Priscilla Díaz Salas
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS
SINDICA MUNICIPAL

Noe Mata Hernández
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Diego Lar Martínez Morales
C.P./MA. DIEGO LAR MARTINEZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL



Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago/2016
F. Financiamiento: 526 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017
03:05 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago/2016	Presupuesto Vigente Al 31/ago/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B06001 CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE LORETO												
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI		\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USO		\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B06002 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS												
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
B06003 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS (IGNACIO ZARAGOZA)												
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL		\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77