

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016**

MES QUE INFORMA:

**JULIO 2016**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUC			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	CI
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO	5197 M2	4,877,026.00	2,026,816.68	3,321,940.06					30	80	30	80			
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO	1 OBRA	1,018,018.02	700,581.42	925,247.40					40	90	40	90			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO,	EL LOBO	2862 M2	2,590,990.00	933,383.13	2,491,403.19					40	90	40	90			
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION	2968 M2	2,531,384.00	680,335.81	925,439.05					40	50	40	50			
					TOTALES:	11,017,418.02	4,341,117.04	7,664,029.70										

*E. Eduardo Flores Silva*  
C. EDUARDO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*CSARG. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA*  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Profra. Erika Priscilla Diaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. MAR DEL PILAR MARTINEZ MORALES*  
C.P. MAR DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

JB-PROGRAMA:

**FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016**

RIES QUE INFORMA:

**JULIO 2016**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)						
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO		4,877,026.00	2,026,816.68	3,321,940.06				30	80	30	80		X
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO		1,018,018.02	700,581.42	925,247.40				40	90	40	90		X
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO.	EL LOBO		2,590,990.00	933,383.13	2,491,403.19				40	90	40	90		X
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION		2,531,384.00	680,335.81	925,439.05				40	50	40	50		X
																X
TOTALES:					<b>11,017,418.02</b>	<b>4,341,117.04</b>	<b>7,664,029.70</b>									

*C. Edurado Flores Silva*  
C. EDURADO FLORES SILVA

*C. Aro Antonio Tiscareño de Anda*  
C. ARO ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Profra. Erika Priscilla Díaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

*Prof. Noe Mata Hernández*  
PROF. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. Ma. del Pilar Martínez Morales*  
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL