

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016**

MES QUE INFORMA:

**JUNIO 2016**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUC			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APOYACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMIN. DIRECTA	CI
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO		5197 M2	4,877,026.00	1,295,123.38	1,295,123.38	✓			50	50	50	50				
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO		1 OBRA	1,018,018.02	224,665.98	224,665.98	✓			30	30	30	30				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO.	EL LOBO		2862 M2	2,590,990.00	1,558,020.06	1,558,020.06	✓			50	50	50	50				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION		2968 M2	2,531,384.00	245,103.24	245,103.24	✓			10	10	10	10				
						TOTALES:	11,017,418.02	3,322,912.66	3,322,912.66										

*Eduardo Flores*  
C. EDURADO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Arq. Antonio Tiscareño de Anda*  
C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Profra. Erika Priscilla Díaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

*Prof. Noe Mata Hernandez*  
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. Ma. del Pilar Martínez MORALES*  
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL