

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016

MES QUE INFORMA:

JUNIO 2016

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | | AVANCE FINANCIERO % | | AVANCE FÍSICO % | | MODALIDAD EJECUC | | | |
|----------------|-----------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------|----------------------------|---------|------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|----|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS | | APOYACION DE BENEFICIARIOS | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMIN. DIRECTA | CI |
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | (17) | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS | LORETO | | 5197 M2 | 4,877,026.00 | 1,295,123.38 | 1,295,123.38 | ✓ | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE | LORETO | | 1 OBRA | 1,018,018.02 | 224,665.98 | 224,665.98 | ✓ | | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO. | EL LOBO | | 2862 M2 | 2,590,990.00 | 1,558,020.06 | 1,558,020.06 | ✓ | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA | LA CONCEPCION | | 2968 M2 | 2,531,384.00 | 245,103.24 | 245,103.24 | ✓ | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | TOTALES: | 11,017,418.02 | 3,322,912.66 | 3,322,912.66 | | | | | | | | | | |

Eduardo Flores Silva
C. EDURADO FLORES SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Arq. Antonio Tiscareño de Anda
C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

Profra. Erika Priscilla Díaz Salas
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS
SINDICA MUNICIPAL

Prof. Noe Mata Hernandez
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. Ma. del Pilar Martínez MORALES
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun/2016

F. Financiamiento: 526 | U. Administrativa: 710

| Objeto del Gasto | Proyecto / Proceso | Presupuesto Vigente Al 30/jun/2016 | | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deud. |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | Aprobado Al 30/jun/2016 | Ampliaciones / (Reducciones) | | | | | | | |
| B06001 CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE LORETO | | | | | | | | | | |
| 526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USO | | | | | | | | | | |
| | | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B06002 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA | | | | | | | | | | |
| MUNICIPALIDAD DE LORETO ZACATECAS | | | | | | | | | | |
| 526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL | | | | | | | | | | |
| | | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B06003 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, EN LA | | | | | | | | | | |
| CABECERA MUNICIPAL DE LORETO ZACATECAS (IGNACIO ZAPACOTLA) | | | | | | | | | | |
| 526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL | | | | | | | | | | |
| | | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |