



ACTA DE ENTREGA TECHO FIRME (LOSA MACIZA)

No. _____

El Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial, hace entrega de lo siguiente:

- LOSA DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, F'C=200KG/CM2 T.M.A 3/4", R.N. 10 +/-2CMS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CERRAMIENTO AHOGADO EN LOSA CON ARMEX 10X10-3 1/4" BASTONES CON VARILLA 3/8" A @30CMS EN AMBOS SENTIDOS.
- PRETIL DE 24 CM DE ALTURA Y 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM., JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO APARENTE.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLADRILLADO A BASE DE PETATILLO DE 20X20 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y LECHAREADO CON CEMENTO-ARENA CON RENDIMIENTO DE 1 LT. POR METRO CUADRADO, DEJAR PENDIENTE DEL 3%.
- SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE APAGADOR, POLIDUCTO DE 13MM, CAJA CUADRADA, CONDUCTOR THW CAL 12 CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE P. V. C. REFORZADO DE 0.50 M. DE LONGITUD Y 2" DE Ø, PARA AGUAS PLUVIALES.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLACA ALUSIVA A LA OBRA.

En la vivienda ubicada en: C. **EL LOBO**

EN EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS.

A NOMBRE DE: **MAURICIO HERRERA ROBLEDO**

2022

Al hacer entrega del apoyo en buenas condiciones, se hace del conocimiento que a partir de este momento el beneficiario es el responsable del buen uso y mantenimiento correspondiente.

OBSERVACIONES:

$$A = 2.60 \times 2.80 = 7.28$$

RECIBE FÍSICAMENTE
DE CONFORMIDAD

ENTREGA

Mauricio Herrada R.



BENEFICIARIO

SUPERVISOR SEDUVOT

