

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

RAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

PROGRAMA:

**CONVENIO SUPERACION DE LA MARGINACION (O. ESTATALES)**

HOJAS 1 DE 1

QUE INFORMA:

**ENERO 2016**

NÚMERO OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PISOS	VARIAS COMUNIDADES		491 M2	114,613.25	0.00	57,306.63				50	0	50	0		X		
<b>TOTALES:</b>						<b>114,613.25</b>	<b>0.00</b>	<b>57,306.63</b>											

*Eduardo Flores Silva*  
**C. EDURADO FLORES SILVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Arq. Antonio Tiscareño de Anda*  
**ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

*C. Erika Priscilla Díaz Salas*  
**C. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS**  
 SINDICO MUNICIPAL

**PROFR. NOE MATA HERNANDEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. M.A. del Pilar Martínez Morales*  
**C.P. M.A. DEL PILAR MARTÍNEZ MORALES**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ene/2016  
 F. Financiamiento: 629

*Comis. Datos*

Usr: Alfredo  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2017 03:15 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>D10001 APORTACION CON SEDESOL ESTATAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS (ANTORCHISTAS)</b>												
629 SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015</b>		\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACION CON SEDESOL ESTATAL</b>		\$0.00	\$114,612.74	\$114,612.74	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$114,612.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>D10002 CONSTRUCCION DE TECHOS EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES CONVENIO 17/2015</b>												
629 SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015</b>		\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHOS EN SANTA MARIA DE LOS ANGELES</b>		\$0.00	\$114,613.24	\$114,613.24	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$114,613.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>D10003 APORTACION A CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL HINOJO POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES</b>												
629 SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUMAR / FISE- ESTATAL REMANENTE 2015</b>		\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACION A CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL HINOJO</b>		\$0.00	\$319,838.37	\$319,838.37	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$319,838.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Sur Nota*

*Comis. Datos*

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

GRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

PROGRAMA:

**COMUNIDAD SUPERADORA Y DESARROLLO (O. ESTATALES)**

HOJAS 1 DE 1

QUE INFORMA:

**FEBRERO 2016**

CÓDIGO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PISOS (ANTORCHISTAS)	VARIAS COMUNIDADES		491 M2	114,613.25	57,306.37	114,613.00				50	100	50	100		X		
		CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS FIRMES	STA.MARIA		279.58 M2	114,613.25	57,306.63	57,306.63				50	50	50	50		X		
<b>TOTALES:</b>						<b>229,226.50</b>	<b>114,613.00</b>	<b>171,919.63</b>											

*Eduardo Flores Silva*  
**C. EDUARDO FLORES SILVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

**ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

*Erika Priscilla Díaz Salas*  
**C. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS**  
 SINDICO MUNICIPAL

**PROFR. NOE MATA HERNANDEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Noe Mata Hernandez*  
**C. P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES**  
 TESORERO MUNICIPAL