

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**

MES QUE INFORMA:

**1-15 SEPTIEMBRE 2016**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUC
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16				0	70	0	70	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA, FCO. I.MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.33 M2	5,713,828.82	0.00	5,771,846.44				0	100	0	100	
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	717,423.90				0	100	0	100	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	0.00	3,410,215.72				0	100	0	100	
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	2,602,944.42				0	90	0	90	
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	0.00	5,730,369.30				0	100	0	100	
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	753,571.07				0	100	0	100	
		CONSTRUCCION DE CALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	139,364.09	1,616,707.73				5	100	5	100	
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,763,038.00	0.00	1,252,392.35				0	70	0	70	
<b>TOTALES:</b>						<b>24,344,498.20</b>	<b>139,364.09</b>	<b>22,954,467.09</b>								

**NOTA:** EN EL MES DE JULIO SE REALIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION

*C. Eduardo Flores Silva*  
C. EDUARDO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Arq. Antonio Tiscareño de Anda*  
C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Profra. Erika Priscilla Diaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. Ma. del Pilar Martínez Morales*  
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL

