

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:


FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016

MES QUE INFORMA:

1-15 SEPTIEMBRE 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)					
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO	5197 M2	4,877,026.00	237,571.96	4,856,872.25			5	100	5	100		
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO	1 OBRA	1,018,018.02	0.00	925,247.40			0	90	0	90		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO,	EL LOBO	2862 M2	2,590,990.00	0.00	2,589,491.11			0	100	0	100		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION	2968 M2	2,531,384.00	691,048.17	2,163,838.68			40	90	10	70		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	LORETO	1500 M2	1,000,000.00	494,863.82	999,511.84			40	100	40	100		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE I. ZARAGOZA	LORETO	5492 M2	5,000,000.00	1,832,369.72	2,487,514.49			20	50	20	50		
		CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	LORETO	1 OBRA	9,000,000.00	0.00	0.00			0	0	0	0		
TOTALES:					26,017,418.02	3,255,853.67	14,022,475.77								

Eduardo Flores Silva
C. EDUARDO FLORES SILVA


C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

Profra. Erika Priscilla Diaz Salas
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS
SINDICA MUNICIPAL

Prof. Noe Mata Hernandez
PROF. NOE MATA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. May del Pilar Martinez Morales
C.P. MAY DEL PILAR MARTINEZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago/2016
F. Financiamiento: 526 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017 03:19 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago/2016	Presupuesto Vigente Al 31/ago/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B06001 CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE LORETO											
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE GIMNACIO DE USO	\$0.00	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$241.01	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B06002 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS											
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$488.15	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$504,648.03	\$504,648.03	-\$504,648.03
B06003 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SILVESTRE REVUELTAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS (IGNACIO ZAPAGOZA)											
526 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCI	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁUL	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$23,596.64	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$655,144.77	\$655,144.77	-\$655,144.77