

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

APUR-APARURAL 2017 (REMANENTE 2017)

MES QUE INFORMA:

MARZO 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
APARURAL-01-2017	B08001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	VALLE SAN FCO.		1 OBRA	1,654,280.02	92,407.43	1,588,080.29	517,634.12	517,634.12	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
APARURAL-02-2017	B08003	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	EL MASTRANTO		1 OBRA	2,215,743.09	0.00	2,174,135.55	0.00	19,981.00	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
APUR-01-2017	D01014	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN MARCOS		1 OBRA	1,801,516.18	0.00	1,734,133.18	0.00	795,395.17	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
TOTALES:						5,671,539.29	92,407.43	5,496,349.02	517,634.12	1,333,010.29								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROFRA. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 SINDICATO MUNICIPAL
 PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROFRA. JOSE ADRIAN BALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: APAJUR 2017
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628 SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO REMANENTE 2017
 PROYECTO: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA 28/02/2018

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
APARURAL-01-2017	GRUPO LORUSA SA DE CV	1,588,080.29	3 Y FINIQUITO	92,407.43	0110694886			P00867	01/02/2018			813	05/03/2018	6131	ESTIMACION UNO DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC.	92,40
APARURAL-01-2017	GRUPO LORUSA SA DE CV	1,588,080.29	2	747,765.35	0110694886	60542018	27/03/2018			C01067	27/03/2018	789	02/02/2018	6131	ESTIMACION DOS DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC. BANCOS: 517,634.12	
SUMA: \$															92,407.43	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS 3

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC

UBICACIÓN: VALLE DE SAN FRANCISCO

TOTAL \$ 1,588,080.29

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,654,280.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 66,199.73

% AVANCE FINANCIERO 100.00