

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

MES QUE INFORMA:

DICIEMBRE 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)						
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16				0	90	0	90		X
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA,FCO. I.MADERO,MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.33 M2	5,771,846.43	0.00	5,771,846.44				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	717,423.90				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,513,364.41	0.00	3,410,215.72				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	2,602,944.42				0	90	0	90		X
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,834,979.14	0.00	5,730,369.30				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	753,571.07				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE CALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,616,707.72	0.00	1,616,707.73				0	100	0	100		X
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,713,201.91	460,809.54	1,713,201.89				30	30	100	100		X
TOTALES:						24,325,104.78	460,809.54	23,415,276.63									

NOTA: EN EL MES DE JULIO SE REAIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 PROF. JESUS SANCHEZ DAVILA
 SINDICO MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 PROF. JULIO ALFREDO DIAZ LA PONCE


TESORERIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 PROF. MARTIN ALVARADO ACEVEDO
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017 03:35 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic/2016	Presupuesto Vigente Al 31/dic/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO											
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS D	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II	\$0.00	\$5,834,900.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO L	\$0.00	\$5,834,900.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC											
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II	\$0.00	\$1,522,600.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CA	\$0.00	\$1,522,600.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE											
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$0.00	\$0.00	\$719,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00