

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**

MES QUE INFORMA:

**JULIO 2016**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(L7)							
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	687,566.58	1,098,996.16					35	70	35	70		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA,FCO. I.MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.05 M2	5,713,828.82		3,331,536.67					0	60	0	60		
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	600,733.67	600,733.67					90	90	90	90		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	0.00	1,412,780.59					0	60	0	60		
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	611,517.37	611,517.37					25	25	25	25		
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	1,529,594.67	2,974,934.88					20	45	20	45		
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	184,776.42					0	30	0	30		
		CONSTRUCCION DE CALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	463,240.20	1,477,343.64					5	95	5	95		
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME MUÑO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,763,038.00	611,709.03	611,709.03					30	30	30	30		
<b>TOTALES:</b>						<b>24,344,498.20</b>	<b>4,504,361.52</b>	<b>12,304,328.43</b>										

**NOTA:** EN EL MES DE JULIO SE REALIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION

*C. Edurado Flores Silva*  
C. EDURADO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Arq. Antonio Tiscareño de Anda*  
C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*Profra. Erika Priscilla Díaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

*Prof. Noe Mata Hernández*  
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*C.P. Ma. del Pilar Martínez Morales*  
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Alfredo  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/jul/2016  
 F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017  
 02:58 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul/2016	Presupuesto Vigente Al 31/jul/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO</b>											
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,865,325.82	\$5,865,325.82	\$0.00	\$0.00	\$1,529,594.67	\$4,335,731.15	\$1,529,594.67	\$1,529,594.67	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,865,325.82	\$5,865,325.82	\$0.00	\$0.00	\$1,529,594.67	\$4,335,731.15	\$1,529,594.67	\$1,529,594.67	\$0.00
6150	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,865,325.82	\$5,865,325.82	\$0.00	\$0.00	\$1,529,594.67	\$4,335,731.15	\$1,529,594.67	\$1,529,594.67	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,865,325.82	\$5,865,325.82	\$0.00	\$0.00	\$1,529,594.67	\$4,335,731.15	\$1,529,594.67	\$1,529,594.67	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,895,804.82</b>	<b>\$5,895,804.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$4,366,210.15</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO L</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,895,804.82</b>	<b>\$5,895,804.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$4,366,210.15</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$1,529,594.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC</b>											
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$687,566.58	\$835,080.02	\$687,566.58	\$687,566.58	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$687,566.58	\$835,080.02	\$687,566.58	\$687,566.58	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$687,566.58	\$835,080.02	\$687,566.58	\$687,566.58	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$687,566.58	\$835,080.02	\$687,566.58	\$687,566.58	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$835,080.02</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$835,080.02</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$687,566.58</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE</b>											
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$0.00	\$719,962.33	\$600,733.67	\$600,733.67	-\$600,733.67