

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

MES QUE INFORMA:

JUNIO 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	F. CON
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	411,429.58	411,429.58				35	35	35	35				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA, FCO. J. MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.05 M2	5,713,828.82	3,331,536.67	3,331,536.67				60	60	60	60				
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	0.00				0	0	0	0				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	1,412,780.59	1,412,780.59				25	25	25	25				
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	0.00				0	0	0	0				
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	1,445,340.21	1,445,340.21				25	25	25	25				
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	184,776.42	184,776.42				25	25	25	25				
		CONSTRUCCION DE CALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	1,014,103.44	1,014,103.44				90	90	90	90				
TOTALES:						22,581,460.20	7,799,966.91	7,799,966.91											

Eduardo Flores Silva
C. EDUARDO FLORES SILVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC

C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
C. ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Profra. Erika Priscilla Díaz Salas
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DÍAZ SALAS
 SINDICA MUNICIPAL

Prof. Noe Mata Hernandez
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: Alfredo
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE LORETO
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun/2016

F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017
 02:56 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun/2016	Presupuesto Vigente Al 30/jun/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,865,325.00	\$5,865,325.82	-\$30,479.00	\$0.00	\$1,445,340.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,445,340.21	\$1,445,340.21	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,865,325.00	\$5,865,325.82	-\$30,479.00	\$0.00	\$1,445,340.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,445,340.21	\$1,445,340.21	\$0.00
6150	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,865,325.00	\$5,865,325.82	-\$30,479.00	\$0.00	\$1,445,340.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,445,340.21	\$1,445,340.21	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,865,325.00	\$5,865,325.82	-\$30,479.00	\$0.00	\$1,445,340.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,445,340.21	\$1,445,340.21	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II		\$0.00	\$5,895,800.00	\$5,895,804.82	\$0.00	\$0.00	\$1,475,819.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,475,819.21	\$1,475,819.21	\$0.00
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CAMINO L		\$0.00	\$5,895,800.00	\$5,895,804.82	\$0.00	\$0.00	\$1,475,819.21	-\$1,475,819.21	\$4,419,985.61	\$1,475,819.21	\$1,475,819.21	\$0.00
B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II		\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE		\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$411,429.58	-\$411,429.58	\$1,111,217.02	\$411,429.58	\$411,429.58	\$0.00
B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$600,733.67	-\$600,733.67	\$119,228.66	\$0.00	\$0.00	\$600,733.67