

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016


MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADIVON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16				0	70	0	70		X		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA,FCO. L.MADERO,MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.33 M2	5,713,828.82	0.00	5,771,846.44				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTAEN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	717,423.90				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	0.00	3,410,215.72				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	2,602,944.42				0	90	0	90		X		
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAVETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	0.00	5,730,369.30				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	753,571.07				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DECALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	0.00	1,616,707.73				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,033,038.00	0.00	1,252,392.35				0	70	0	70		X		
TOTALES:						8.20	0.00	22,954,467.90											


 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 JESUS SANCHEZ DAVILA
 LORETO, ZAC.


 PROF. JULIO ALFREDO DAVILA PONCE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA INTERNA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 TESORERIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 PROF. MARTIN ALVARADO ACEVEDO
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: Alfredo
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov/2016
F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017
03:29 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov/2016	Presupuesto Vigente Al 30/nov/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS D	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,804,500...	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,804,500...	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500....	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500....	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II		\$0.00	\$5,834,9...	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO L		\$0.00	\$5,834,9...	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II		\$0.00	\$1,522,6...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CA		\$0.00	\$1,522,6...	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$0.00	\$0.00	\$719,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00