

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**


MES QUE INFORMA:

**16-30 SEPTIEMBRE 2016**

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)						
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16			0	70	0	90		X	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA,FCO. I.MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.33 M2	5,713,828.82	0.00	5,771,846.44			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	717,423.90			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	0.00	3,410,215.72			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	2,602,944.42			0	90	0	90		X	
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	0.00	5,730,369.30			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	753,571.07			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DECALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	0.00	1,616,707.73			0	100	0	100		X	
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,763,038.00	0.00	1,252,309.35			0			70		X	
<b>TOTALES:</b>						<b>14,498.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,954,467.90</b>									


**NOTA:** EN EL MES DE JULIO SE REALIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION

  
**JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
**PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**PROF. JULIO ALEREDO DAVILA PONCE**  
 CONTRALORIA INTERNA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**MARTIN ALVARADO ACEVEDO**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.



**MUNICIPIO DE LORETO  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep/2016

F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y | 26/jun/2017

hora de Impresión | 03:21 p.m.

Usr: Alfredo

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones) Al 30/sep/2016	Presupuesto Vigente Al 30/sep/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
<b>B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS D	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,834,9...</b>	<b>\$5,834,979.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,834,979.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CAMINO L</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,834,9...</b>	<b>\$5,834,979.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,834,979.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$1,522,646.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,6...</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,6...</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$0.00	\$0.00	\$719,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00