

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 301- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FOIA 30/04/2021
 HOJA 1 DE 10

| NUMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FISICO % | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|----------------|--|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | | ACUMULADO |
| 21AFV24001 | 501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFV24002 | 501002 CUOTA OBRERO PATRONAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 7,000,000.00 | 449,389.07 | 1,898,473.68 | 470,180.29 | 1,449,084.61 | | | 7.25 | 30.45 | N/A | N/A |
| 21AFV24003 | 501003 RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 6 PAGOS | 3,421,000.00 | 444,750.08 | 882,217.38 | 0.00 | 437,467.30 | | | 13.00 | 31.36 | N/A | N/A |
| 21AFV24004 | 501004 ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 7,500,000.00 | 300,000.00 | 3,600,000.00 | 300,000.00 | 3,600,000.00 | | | 4.00 | 48.00 | N/A | N/A |
| 21AFV24005 | 501005 SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 PAGOS | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALS: | | | | | \$ 14,221,000.00 | \$ 1,194,139.15 | \$ 6,380,691.06 | \$ 770,180.29 | \$ 5,486,551.91 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$ 57,906.32 \$ 233,270.53
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV IMMS/OBRERO \$ 96,463.05 \$ 190,547.39

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFR. ROQUELO PADILLA ROBLERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FOUNDO IV 2021
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 ABRIL 2021

FOLIO: 30/04/2021
 HOJA 2 DE 30

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO ACUMULADO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 21AFVZ4006 | 501006 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 PAGOS | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFVZ4007 | 501007 | PAGO DE PASIVOS | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 10 PAGOS | \$ 705,000.00 | 133,220.56 | 133,220.56 | 133,220.56 | 133,220.56 | | | 18.90 | 18.90 | N/A | N/A |
| 21AFVZ4008 | 501008 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | \$ 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | \$ 3,045,000.00 | \$ 133,220.56 | \$ 133,220.56 | \$ 133,220.56 | \$ 133,220.56 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROJELIO PAOLILA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HOJA 3 DE 10

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA |
| 21AFV24009 | 502001 | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 6 QUINCENAS | \$ 1,331,914.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | | |
| 21AFV24010 | 502002 | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | \$ 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,421,914.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO I V 2021
 SUB-PROGRAMA: 503.- ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HORA: 4 DE 10

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | | | | | |
| 21AFVZ4012 | 503002 | ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 ADQUISICION | \$ 450,000.00 | 0.00 | \$ 200,000.00 | 0.00 | \$ 200,000.00 | | | 0.00 | 44.44 | X | | N/A | |
| 21AFVZ4013 | 503003 | REPARACION DE MAQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | REFACCIONES | \$ 130,000.00 | 0.00 | \$ 107,099.99 | 45,400.00 | \$ 107,099.99 | | | 0.00 | 82.38 | | N/A | N/A | |
| TOTALS: | | | | | | \$ 580,000.00 | 0.00 | \$ 307,099.99 | \$ 45,400.00 | \$ 307,099.99 | | | | | | | | |

ESTADO DE ZACATECAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

Francisco Gomez

ESTADO DE ZACATECAS
 SINDICO MUNICIPAL
 MARCELA BELLEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

Marcela Bellen

ESTADO DE ZACATECAS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFRA. ROQUELO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

Roque Padilla

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUP-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FONDO: IV 2021
 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 ABRIL 2021

HORA: 30/04/2021
 HOJA 5 DE 10

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|----------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 21A-FVZ-0014 | 504001 | PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC. | LORETO | Lat:22° 16' 29.072" N Lon: 101° 58' 38.596" O | OBRA | \$ 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | |
| 21A-FVZ-0015 | 504002 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | LORETO | Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O | REHABILITACION | \$ 500,000.00 | \$ 123,817.00 | \$ 374,824.12 | \$ 123,817.00 | \$ 374,824.12 | | 24.76 | 74.96 | X | N/A | |
| 21A-FVZ-0016 | 504003 | PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO | LORETO | Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O | PROYECTO | \$ 120,000.00 | \$ 26,720.00 | \$ 76,720.00 | 0.00 | \$ 50,000.00 | | 22.27 | 63.93 | X | N/A | |
| 21A-FVZ-0017 | 504004 | PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC. | COLONIA HIDALGO | Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O | PROYECTO | \$ 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | X | N/A | |
| TOTALS: | | | | | | \$ 820,000.00 | \$ 150,537.00 | \$ 451,544.12 | \$ 123,817.00 | \$ 424,824.12 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 DE LORETO, ZAC.
Francisco Gomez

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 SINDICA MUNICIPAL MARCELA BELLEN ESCOBEDO ALVARADO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
Marcela Belen Escobedo Alvarado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL NOVELLO PADILLA ROBLEDO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL ECONOMICO Y SOCIAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.
Novello Padilla Robledo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HOJA 6 DE 10

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | PROYECTO NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ANONIA SERIAL | POR CONTRATO | |
|----------------|----------------|---|---------------|--|-----------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|------|------------------------|----------------------|--------------|-----|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | | | | | |
| 21AFV24019 | 504006 | CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS. | LINARES | Lat:22° 14' 41.541" O N Lon: 102° 1' 6.851" O | 1 OBRA | \$ 164,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | N/A | |
| 21AFV24020 | 504007 | CONSTRUCCION DE FORO EN LA ALQUERIA, LORETO, ZACATECAS | LA ALQUERIA | Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.428" O | 1 OBRA | \$ 176,995.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | N/A |
| 21AFV24021 | 504008 | CONSTRUCCION DE FORO EN LA PLAZA DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS. | EJIDO HIDALGO | Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O | 1 OBRA | \$ 586,559.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | N/A |
| 21AFV24023 | 504010 | AMPLIACION DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO | SAN MARCOS | Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O | 1 OBRA | \$ 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | N/A |
| 21AFV24024 | 504011 | PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PUBLICAS | LORETO | Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O | 1 OBRA | \$ 205,679.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS: | | | | | | \$ 1,380,938.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ROQUELO PABILLA ROBLEDO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONIDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FOLIO: 30/04/2021
 HOJA 7 DE 10

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | PROYECTO NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | ABORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | | AVANCE FISCO % | | MODALIDAD DE EJECUCION | POR ADMINISTRACION POR CONTRATO |
|----------------|----------------|--|-----------|---|---------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | MESES | ACUMULADO | MESES | ACUMULADO | MESES | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | | |
| 21AFVZ4036 | 504012 | ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO | LORETO | Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O | ALUMBRADO Y PANELES | \$ 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | |
| 21AFVZ4037 | 504013 | ADQUISICION DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO | LORETO | Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O | PANELES | \$ 263,513.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | |
| 21AFVZ4038 | 504014 | CONSTRUCCION DE MUROS EN EL PANTON DEL LOBO, LORETO, ZAC. | LORETO | Lat:22° 13' 46.905" N Lon: 101° 53' 48.634" O | 1 OBRA | \$ 181,740.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,045,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Francisco Gomez
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PROFRA. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HORA: 8 DE 10

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|----------------|---|------------|--|-----------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | POR ADMON. DIRECTA |
| 21AFIV24025 | 505001 | PROGRAMA PRODDER | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFIV24026 | 505002 | PROGRAMA PROSANEAR | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFIV24027 | 505003 | CONVENIO 2X1 PARA MIGRANTES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 APORTACIÓN | \$ 2,000,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFIV24028 | 505004 | PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS | SAN MARCOS | Lat:22° 16' 36.868" N Lon: 101° 57' 3.290" O | 1 APORTACIÓN | \$ 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFIV24029 | 505006 | PROGRAMA DE OBRAS DE PANTECOS DE LA COMUNIDAD DEL LOBO Y CABECERA MUNICIPAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES | | | | | | \$ 4,700,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATO MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFRA. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO V 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HOJA 9 DE 10

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSION EJERCIDA | | | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|----------------|----------------|--|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | RECURSOS PUBLICOS PAGADOS | | MENSUAL | ACUMULADO | | | MENSUAL | ACUMULADO |
| 21AFV24030 | 606501 | SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO | LORETO | Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACION | \$ 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFV24031 | 606502 | CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | LORETO | Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 APORTACION | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AFV24033 | 606504 | APORTACION A PROGRAMAS MARIANA TRINITARIA | LORETO | Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACION | \$ 300,000.00 | 131,390.00 | 131,390.00 | 131,390.00 | 131,390.00 | | | 43.80 | 43.80 | N/A | N/A |
| 21AFV24039 | 606600 | CUADRO MEDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD | LORETO | Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACION | \$ 179,486.67 | 100,044.55 | 100,044.55 | 100,044.55 | 100,044.55 | | | 55.74 | 55.74 | N/A | N/A |
| TOTALS | | | | | | \$ 1,129,486.67 | \$ 231,434.55 | \$ 231,434.55 | \$ 231,434.55 | \$ 231,434.55 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFRA. ROQUELO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
MES QUE INFORMA: ABRIL 2021

FECHA: 30/04/2021
 HOJA 10 DE 10

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION | POR AMON. CONTRA TO | |
|----------------|----------------|--|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | | |
| Z1AFVZ4034 | 507001 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 36 PAGOS | \$ 3,000,000.00 | \$ 424,633.00 | \$ 1,867,441.00 | \$ 472,427.00 | \$ 1,442,808.00 | | | 14.15 | 62.25 | N/A | N/A | |
| Z1AFVZ4035 | 507002 | PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 5 PAGOS | \$ 1,400,000.00 | 0.00 | \$ 331,152.49 | 0.00 | \$ 331,152.49 | | | 0.00 | 23.65 | N/A | N/A | |
| TOTALS: | | | | | | \$ 4,400,000.00 | \$ 424,633.00 | \$ 2,198,593.49 | \$ 472,427.00 | \$ 1,773,960.49 | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | \$ 36,744,394.00 | \$ 2,133,964.26 | \$ 9,702,583.77 | \$ 1,776,479.40 | \$ 8,357,091.62 | | | | | | | |


FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROFR. ROQUELO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.