


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 1 DE 14


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
21AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 6,210,000.00	\$ 459,572.49	\$ 3,742,624.56	0.00	\$ 2,359,809.44	8.36	67.88	N/A	N/A	
21AFIV24003	501003	RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	\$ 3,420,424.87	\$ 453,285.96	\$ 1,779,204.21	0.00	\$ 437,467.30	13.25	63.29	N/A	N/A	
21AFIV24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00	0.00	100.00	N/A	N/A	
21AFIV24005	501005	SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 306,828.70	0.00	\$ 306,828.70	\$ 153,414.35	\$ 306,828.70	0.00	100.00	N/A	N/A	
TOTALES:						\$ 17,437,253.57	\$ 912,858.45	\$ 7,806,828.70	\$ 153,414.35	\$ 10,604,105.44					



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 ECUARUNARI PROFR. JOSÉ ABRIL PARA PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



 SINDICA MUNICIPAL MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



 SINDICA MUNICIPAL LUIS FÁGUERA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$ 59,761.17 \$ 472,634.24
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV IMMS/OBRERO \$ 98,605.49 \$ 385,666.06

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 2 DE 14

FONDO IV 2021
 PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA: 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
21AFIV24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 349,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					N/A	N/A			
21AFIV24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 1,205,000.00	136,145.81	\$ 539,878.93	\$ 136,145.81	\$ 539,878.93				11.30	44.80	N/A	N/A			
21AFIV24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	N/A	N/A			
TOTALES:						\$ 3,394,903.42	\$ 136,145.81	\$ 539,878.93	\$ 136,145.81	\$ 539,878.93	\$ 539,878.93			0.00	44.80	N/A	N/A			



PROF. JONAS LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICA MUNICIPAL MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL



PROF. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 3 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS					PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
21AFIV24009	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 QUINCENAS	\$ 2,831,914.66	\$ 780,261.40	\$ 2,331,916.40	\$ 780,261.40	\$ 2,331,916.40		27.56	82.34	N/A	N/A					
21AFIV24010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A					
TOTALES:							\$ 2,921,914.66	\$ 780,261.40	\$ 2,331,916.40	\$ 780,261.40	\$ 2,331,916.40									


 SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL BINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROFRA. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL BINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 503.- ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 4 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
21AFIV24012	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 450,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00			0.00	44.44	N/A	N/A	
21AFIV24013	503003	REPARACIÓN DE MÁQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 155,400.00	0.00	\$ 107,099.99	0.00	\$ 107,099.99			0.00	68.92	N/A	N/A	
TOTALES:							\$ 605,400.00	0.00	\$ 307,099.99	0.00	\$ 307,099.99			0.00			


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


PROFR. JOSE ADRIAN LARA PELOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 5 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)
21AFIV24014	504001	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 29.072" N Lon: 101° 58' 38.536" O	OBRA	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A
21AFIV24015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	\$ 125,751.01	\$ 500,575.13				0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUÍN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 228,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00				0.00	56.16	X	N/A
21AFIV24017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00				0.00	50.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 928,685.13	0.00	\$ 678,685.13	\$ 125,751.01	\$ 678,685.13				0.00			


PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


LC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROF. JOSÉ ADRIÁN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 604.- INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 6 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMINISTRACIÓN	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
21AFV24019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APLANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	\$ 164,704.22	\$ 164,704.22	\$ 164,704.22		100.00	100.00	N/A	X						
21AFV24020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.426" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	\$ 176,995.42	\$ 176,995.42	\$ 176,995.42		100.00	100.00	N/A	X						
21AFV24021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EJIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O	1 OBRA	\$ 376,559.69	\$ 376,559.69	\$ 376,559.69	\$ 376,559.69		100.00	100.00	N/A	X						
21AFV24023	504010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	\$ 0.00	\$ 247,000.00	\$ 0.00		0.00	100.00	N/A	X						
21AFV24024	504011	PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PÚBLICAS	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	1 OBRA	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	N/A	N/A						
TOTALES:							\$ 965,259.35	\$ 718,259.33	\$ 965,259.33	\$ 718,259.33	\$ 718,259.33	\$ 0.00	\$ 0.00	N/A	N/A					



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



PROFR. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 7 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR FONDO DIRECTO	POR CONTRATO
21AFIV24036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 620,000.00	\$ 619,440.00	\$ 619,440.00	0.00	0.00	99.91	99.91	N/A	X				
21AFIV24037	504013	ADQUISICION DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 263,513.33	\$ 263,513.33	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	100.00	N/A	X				
21AFIV24038	504014	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL PANTEÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.533" N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 161,740.67	\$ 161,740.67	\$ 161,740.67	\$ 161,740.67	\$ 161,740.67	100.00	100.00	N/A	X				
21AFIV24040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat:22° 21' 10.349" N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	X				
21AFIV24041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 36.958" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100.00	100.00	N/A	X				
TOTALES:						\$ 1,845,254.00	\$ 1,408,180.67	\$ 1,344,694.00	\$ 461,740.67	\$ 725,254.00								


PROFR. JOSE ADRIAN LARA-PALOMINO
 DIRECCIÓN DE **DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 8 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	PAR MANEJO OBRA
21AFIV24043	504017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA, COLONIA LOS PUENTES, LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 17' 3.142" N Lon: 101° 59' 7.118" O	1 OBRA	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24044	504018	CONSTRUCCION DEL ATRIO EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LINARES, LORETO, ZACATECAS	LINARES	Lat:22° 14' 40.969" N Lon: 102° 1' 6.813" O	1 OBRA	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24045	504019	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE EIIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS	EJIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 1.813" N Lon: 102° 2' 14.762" O	1 OBRA	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24046	504020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO, ZACATECAS	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 42.186" N Lon: 102° 2' 6.815" O	1 OBRA	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49			0.00	100.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32			0.00			


PROFRA. JOSSELLUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROFRA. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


FECHA: 31/07/2021
 HOJA 9 DE 14

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	INVERSIÓN FINANCIERA % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO
21AFIV24047	504021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COMUNIDAD DE LOMAS DEL PARAISO, LORETO, ZAC.	LOMAS DEL PARAISO	Lat:22° 14' 16.751" N Lon: 101° 51' 37.468" O	1 OBRA	\$ 33,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	X
21AFIV24048	504022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA, COLONIA REVOLUCION, LORETO,ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 5.420" N Lon: 101° 58' 26.553" O	1 OBRA	\$ 36,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	X
21AFIV24049	504023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERIA, LORETO, ZAC	LA ALQUERIA	Lat:22° 16' 28.368" N Lon: 101° 49' 7.861" O	1 OBRA	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A
21AFIV24050	504024	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.200" N Lon: 101° 53' 55.355" O	1 OBRA	\$ 392,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	X
21AFIV24051	504025	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LORETO, ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	LORETO	Lat:22° 16' 57.691" N Lon: 101° 59' 3.101" O	1 OBRA	\$ 607,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	X
TOTALES:							\$ 1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSÉ ADRIÁN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FORMA 31/08/2021
 HOJA 10 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)			MENSUAL
21AFIV24025	505001	PROGRAMA PRODDER	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 500,000.00	MENSUAL 0.00	ACUMULADO 0.00	MENSUAL 0.00	ACUMULADO 0.00	PROYECTO (CLAVE)	0.00	N/A	N/A
21AFIV24026	505002	PROGRAMA PROSANEAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 200,000.00	MENSUAL 0.00	ACUMULADO 0.00	MENSUAL 0.00	ACUMULADO 0.00	PROYECTO (CLAVE)	0.00	N/A	N/A
TOTALES							\$ 700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


 PROFRA. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARGA LILIC MARGELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 AGENCIA MUNICIPAL INDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROFRA. JOSE ADELAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 11 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	AVANCE %
21AFIV24031	505502	CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACION	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	N/A	N/A	
21AFIV24033	505504	APORTACIÓN A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 300,000.00	0.00	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00			0.00	N/A	N/A	
21AFIV24039	505505	CUADRO MÉDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55			0.00	N/A	N/A	
TOTALES							\$ 900,044.55	0.00	\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55			0.00	N/A	N/A


PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROFR. JOSE ABRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 12 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO
21AFIV24042	506001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,939.32	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	0.00	N/A		
TOTALES:							\$ 1,939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		



[Signature]
PROFR. JOE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



[Signature]
PROFR. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 13 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
21AFIV24034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 4,050,000.00	\$ 360,333.00	\$ 3,517,406.00	\$ 310,794.00	\$ 3,157,073.00			8.90	86.86	N/A	N/A	
21AFIV24035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	\$ 355,130.00	\$ 1,019,839.11	\$ 355,130.00	\$ 1,019,839.11			26.37	72.86	N/A	N/A	
TOTALES:							\$ 5,450,000.00	\$ 715,463.00	\$ 4,537,245.11	\$ 665,924.00	\$ 4,176,912.11						



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



PROFR. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 508 ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2021

FECHA: 31/08/2021
 HOJA 14 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN							
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRA TO				
21AFV24051	508001	APOYO POR CONVENIO CON LADRILLEROS PARA UTILIZACIÓN DE PARCELA DONDE SE UBICA EL RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat: 22° 16' 19.469" N Lon: 101° 59' 9.868" O	24 APOYOS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00		100.00	100.00	N/A	N/A						
TOTALES:													\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00				

TOTAL: \$ 36,746,333.32 \$ 4,464,168.66 \$ 19,068,721.46 \$ 3,161,496.57 \$ 20,639,225.20


 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PROF. JOSE ABRIAN LARA PALOMINO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.