

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%
Z1A1RVZ4001	501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
Z1A1RVZ4002	501002 CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,000,000.00	461,335.76	2,359,809.44	449,389.07	1,898,473.68			7.44	37.89	N/A	N/A	
Z1A1RVZ4003	501003 RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,421,000.00	0.00	882,217.38	0.00	437,467.30			0.00	31.36	N/A	N/A	
Z1A1RVZ4004	501004 ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,500,000.00	2,700,000.00	6,300,000.00	2,700,000.00	6,300,000.00			36.00	84.00	N/A	N/A	
Z1A1RVZ4005	501005 SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	306,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
TOTALES:					\$ 3,161,335.76	\$ 9,542,026.82	\$ 3,149,389.07	\$ 8,695,940.98								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVASSAJO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROQUELO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

Z111-02-02-001 CUOTAS IMVS/OBRERO \$ 59,966.12 \$ 292,699.65
 Z111-02-02-002 CUOTAS RCY/IMVS/OBRERO \$ 190,547.39

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 301.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MAYO 2021

FECHA: 31/05/2021
 HOJA 2 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO
21AIV24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 349,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AIV24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 1,205,000.00	\$ 250,096.56	\$ 383,317.12	\$ 250,096.56	\$ 383,317.12			20.75	31.81	N/A	N/A
21AIV24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 3,394,903.42	\$ 250,096.56	\$ 383,317.12	\$ 250,096.56	\$ 383,317.12						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCELA BELIN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OPRAS POR ADMINISTRACION/GIRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502.-SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

FECHA: 31/05/2021
 HOJA 3 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISCO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DERIVADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
22A1VZ4009	502001	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 QUINCENAS	\$ 2,531,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
22A1VZ4010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 2,621,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 503 - ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

RSMA 31/05/2021
 HOJA 4 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
22A1V24012	503002 ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 450,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00			0.00	44.44	N/A	N/A
22A1V24013	503003 REPARACIÓN DE MÁQUINARIA PESADA: UNIDAD 140 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 166,400.00	0.00	\$ 107,099.99	0.00	\$ 107,099.99			0.00	64.92	N/A	N/A
TOTALES:					\$ 605,400.00	0.00	\$ 307,099.99	0.00	\$ 307,099.99						


C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


PROF. ROJUELO PADILLA ROBLENDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 304 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
 MAYO 2021

NOVA
 31/05/2021
 HOJA 9 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						ACUMULADO
22AHV24014	504001	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 29.072" N Lon: 101° 58' 38.538" O	OBRA	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	X		N/A	
22AHV24015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,000.00	0.00	\$ 374,824.12	0.00	\$ 374,824.12				0.00	74.96	X		N/A	
22AHV24016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 228,110.00	\$ 61,390.00	\$ 128,110.00	\$ 78,110.00	\$ 128,110.00				22.53	56.16	X		N/A	
22AHV24017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BESEBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00				50.00	50.00	X		N/A	
TOTALES:						\$ 928,110.00	\$ 101,390.00	\$ 552,934.12	\$ 128,110.00	\$ 552,934.12									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 L.C. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL.
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFR. ROQUE PADILLA ROBLERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

FECHA: 31/05/2021
 HORA: 6 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMINISTRACIÓN	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO					
21ARVZ4019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APLANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 24' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A	N/A
21ARVZ4020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.428" O	1 OBRA	\$ 176,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A	N/A
21ARVZ4021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.574" O	1 OBRA	\$ 376,559.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A	N/A
21ARVZ4023	504010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.609" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A	N/A
21ARVZ4024	504011	PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PÚBLICAS	LORETO	Lat:22° 16' 15.309" N Lon: 101° 59' 9.976" O	1 OBRA	\$ 206,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 1,170,938.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 M. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV/2021
 SUS-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

RSMA 31/05/2021
 HOJA 7 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS REVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BIENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMINISTRACIÓN	POR CONTRATO
							MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
22AIV24096	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			X		N/A
22AIV24097	504013	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' 13.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 253,513.33	\$ 263,513.33	\$ 263,513.33	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00			100.00	100.00			X		N/A
22AIV24098	504024	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL PANTÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.533" N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 151,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			X		N/A
22AIV24040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE TIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat:22° 21' 10.349" N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			X		N/A
22AIV24041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 18' 36.958" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			X		N/A
TOTAL:						\$ 1,745,264.00	263513.33	263513.33	150000.00	150000.00			0.00	0.00			X		N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROFRA. ROQUELO PADILLA ROBLES
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/CERIAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: MAYO 2021

FCM 31/05/2021
 HORA 8 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
21AFIV24025	505001	PROGRAMA PRODDER	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		
21AFIV24026	505002	PROGRAMA PROSANEAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		
21AFIV24029	505005	PROGRAMA DE OBRAS DE PANTONES DE LA COMUNIDAD DEL LOBO Y CABECERA MUNICIPAL	LORETO	Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES						\$ 1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		


 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
 LORETO, ZAC.


 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROFR. ROJELIO PADILLA ROJELIO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/CERBAS POR ADMINISTRACION/DEBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 506 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

RECMA 31/05/2021
 HOJA 9 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
21A1FVZ4031	505502	CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 58' 8.885" O	2 APORTACION	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	N/A	N/A
21A1FVZ4033	505504	APORTACION A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 58' 8.885" O	1 APORTACION	\$ 300,000.00	0.00	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00				0.00	43.80	N/A	N/A
21A1FVZ4039	505506	CUADRO MEDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 58' 8.885" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55				0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES						\$ 900,044.55	0.00	\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55				0.00		N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 M. MARCELA BELLEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
MES QUE INICIA: MAYO 2021

FOGA
 31/05/2021
 HORA 10 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLocalIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	AVANCE ACUMULADO
21AIV24061	506001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 2.899" O	1 PAGO	\$ 1,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 1,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: MAYO 2021

FECHA: 31/05/2021
 HOJA 11 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. CONTRA DIRECTO	POR CONTRATO	
							MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO						PROYECTO (CLAVE)
22AHV24034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 4,050,000.00	\$ 366,903.00	\$ 2,234,344.00	\$ 424,633.00	\$ 1,867,441.00			9.06	55.17	N/A	N/A		
22AHV24035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	\$ 333,556.62	\$ 664,709.11	\$ 333,556.62	\$ 664,709.11			23.83	47.48	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 5,450,000.00	\$ 700,459.62	\$ 2,899,053.11	\$ 758,189.62	\$ 2,532,150.11								

TOTAL: \$ 36,746,333.32 \$ 4,476,795.27 \$ 14,179,379.04 \$ 4,435,785.25 \$ 12,792,876.87


 PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ
 DE LORETO, ZAC.


 SINDICA MUNICIPAL
 ATC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.