

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV/ 2021
 SUP-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FOIA 28/02/2021
 HOJA 1 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | | ACUMULADO |
| Z1ARVZ4001 | 501001 | OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | \$ 117,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | |
| Z1ARVZ4002 | 501002 | CUOTA OBRERO PATRONAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | \$ 7,000,000.00 | \$ 468,339.21 | \$ 971,204.42 | \$ 502,865.21 | \$ 502,865.21 | | | 7.48 | 15.51 | N/A | N/A |
| Z1ARVZ4003 | 501003 | RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 6 PAGOS | \$ 3,421,000.00 | \$ 429,772.53 | \$ 429,772.53 | 0.00 | 0.00 | | | 15.30 | 15.30 | N/A | N/A |
| Z1ARVZ4004 | 501004 | ADILANTO DE PARTICIPACIONES 2019 SEFIN | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | \$ 7,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | 18.67 | 18.67 | N/A | N/A |
| Z1ARVZ4005 | 501005 | SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 PAGOS | \$ 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | \$ 18,338,200.00 | \$ 2,298,111.74 | \$ 2,800,976.95 | \$ 1,902,865.21 | \$ 1,902,865.21 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 ROGER JOSE PALMIRINO LABA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$ 53,312.92 \$ 114,713.22
 2117-02-02-002 CUOTAS RCY IMMS/OBRERO \$ 93,884.34 \$ 93,884.34

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 501 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FOIA 28/02/2021
 HOJA 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FISCO ACUMULADO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (clave) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 21AHV24006 | 501006 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | LORETO | Lat:27° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 PAGOS | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AHV24007 | 501007 | PAGO DE PASIVOS | LORETO | Lat:27° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 10 PAGOS | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AHV24008 | 501008 | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO | LORETO | Lat:27° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | \$ 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | \$ 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSÉ ALMIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FORMA 28/02/2021
 HOJA 3 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | | | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 21ARV24009 | 502001 | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 6 QUINCENAS | \$ 1,131,914.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |
| 21ARV24010 | 502002 | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | \$ 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,221,914.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021.
 SUB-PROGRAMA: 503 - ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FECHA: 28/02/2021
 HOJA 4 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN ENERGÍA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| 21AHV24011 | 503001 | ADQUISICIÓN DE BARREDORA PARA EL MUNICIPIO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 ADQUISICION | \$ 818,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | X | X |
| 21AHV24012 | 503002 | ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 ADQUISICION | \$ 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | X | N/A | | |
| 21AHV24013 | 503003 | REPARACIÓN DE MÁQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | REFACCIONES | \$ 130,000.00 | 107,099.99 | 107,099.99 | 61,699.99 | 61,699.99 | | | 82.38 | 82.38 | N/A | N/A | | |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,398,000.00 | \$ 107,099.99 | \$ 107,099.99 | \$ 61,699.99 | \$ 61,699.99 | | | | | | | | |

RESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSÉ ABRIL PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FECHA: 28/01/2021
 HOJA 5 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 21AFV24014 | 504001 | PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC. | LORETO | Lat:22° 16' 29.072" N Lon: 101° 58' 38.536" O | OBRA | \$ 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A |
| 21AFV24015 | 504002 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | LORETO | Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O | REHABILITACION | \$ 500,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | X | N/A |
| 21AFV24016 | 504003 | PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO | LORETO | Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O | PROYECTO | \$ 120,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | X | N/A |
| 21AFV24017 | 504004 | PROYECTO DE ENMALLADO DE BERSOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC. | COLONIA HIDALGO | Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O | PROYECTO | \$ 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A |
| 21AFV24018 | 504005 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS COMUNIDADES DE ALQUERIA, LINARES Y EIDO HIDALGO | LORETO | Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O | 1 OBRA | \$ 161,740.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | X |
| TOTALES: | | | | | | \$ 981,740.67 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JOSE LUIS FIGUEROA RAMIREZ
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELLEN ESCOBEDO ALVARADO
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 DIRECCION DE DESARROLLO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LIC. JORGE ADRIAN PALOMINO LARA
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 504 - INFRAESTRUCTURA
 FEBRERO 2021

RECIBO
 28/02/2021
 HOJA 6 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO | | AVANCE FÍSICO | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ADMINISTRACIÓN | POR CONTRATO |
|----------------|----------------|---|--------------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------|------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | | | |
| 21AFV24019 | 504006 | CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS. | LINARES | Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O | 1 OBRA | \$ 164,704.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | N/A | N/A |
| 21AFV24020 | 504007 | CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS | LA ALQUERÍA | Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.426" O | 1 OBRA | \$ 176,995.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFV24021 | 504008 | CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS. | EIDO HIDALGO | Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O | 1 OBRA | \$ 586,559.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFV24022 | 504009 | FINIQUITO DE OBRA DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS | SAN MARCOS | Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O | 1 OBRA | \$ 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFV24023 | 504010 | AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO | SAN MARCOS | Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O | 1 OBRA | \$ 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFV24024 | 504011 | PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PÚBLICAS | LORETO | Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O | 1 OBRA | \$ 205,679.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | \$ 1,380,938.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RAMGEL
 DE LORETO, ZAC. PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
 PROF. JOSÉ AGUIRAN PATOMINO LARA
 ECORRADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AVANCE CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021
 RCM: 28/02/2021
 HOLA 7 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIENDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|----------------|----------------|---|------------|--|-----------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | | |
| 21AFIV24025 | 505001 | PROGRAMA PRODDER | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFIV24026 | 505002 | PROGRAMA PROSANEAR | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFIV24027 | 505003 | CONVENIO 2X1 PARA MIGRANTES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 APORTACIÓN | \$ 1,783,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFIV24028 | 505004 | PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS | SAN MARCOS | Lat:22° 16' 38.988" N Lon: 101° 57' 3.280" O | 1 APORTACIÓN | \$ 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21AFIV24029 | 505005 | PROGRAMA DE OBRAS DE PANTONES DE LA COMUNIDAD DEL LOBO Y CABECERA MUNICIPAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACIÓN | \$ 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A |
| TOTALES | | | | | | \$ 4,483,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA PROFRAJOS LUIS PUIGROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JUZGADO MUNICIPAL MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFRAJOS ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FECHA: 28/02/2021
 HOJA 8 DE 9

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DESGANGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|----------------|--|-----------|--|-----------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO % | ACUMULADO % |
| 21AHVZ4030 | 505601 | SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | 1 APORTACION | \$ 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AHVZ4031 | 505602 | CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | 2 APORTACION | \$ 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AHVZ4032 | 505503 | CONVENIO CONCURRENCIAS 2020 SECAMPO | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | 1 APORTACION | \$ 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| 21AHVZ4033 | 505604 | APORTACION A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | 1 APORTACION | \$ 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES | | | | | | \$ 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENTE/PROF. JOSE AGRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
MES QUE INFORMA: FEBRERO 2021

FICHA: 28/02/2021
 HOJA 9 DE 9

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|-----------------|----------------|--|-----------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO | ACUMULADO |
| Z1AFVZ4034 | 507001 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 36 PAGOS | \$ 3,000,000.00 | \$ 612,994.00 | \$ 970,381.00 | \$ 357,387.00 | \$ 357,387.00 | | | 20.43 | 32.35 | N/A | N/A |
| Z1AFVZ4035 | 507002 | PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CIERROS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 5 PAGOS | \$ 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | \$ 4,400,000.00 | \$ 612,994.00 | \$ 970,381.00 | \$ 357,387.00 | \$ 357,387.00 | | | | | | |

TOTAL: \$ 36,744,394.00 \$ 3,118,205.73 \$ 3,978,457.94 \$ 2,421,952.20 \$ 2,421,952.20


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


DIJ. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


PROFR. JOSE ANTONIO PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.