


INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.  
SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA  
30/06/2021  
HOJA 1 DE 11

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR ADMON. CONTRA TO.
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO										
21A1V24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A				
21A1V24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,000,000.00 \$	454,106.53 \$	2,815,915.07 \$	461,335.76 \$	2,359,809.44 \$	0.00	0.00	7.33	45.22	N/A	N/A				
21A1V24003	501003	RCV RETIRO CESANTIA Y VIEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,421,000.00 \$	443,700.87 \$	1,325,918.25 \$	0.00	437,467.30 \$	0.00	0.00	12.97	47.15	N/A	N/A				
21A1V24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,500,000.00 \$	1,150,000.00 \$	7,450,000.00 \$	1,150,000.00 \$	7,450,000.00 \$	0.00	0.00	15.33	99.33	N/A	N/A				
21A1V24005	501005	SETEJANCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	306,828.70 \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A				
TOTALES:						18,227,828.70 \$	2,047,807.50 \$	11,589,834.32 \$	1,611,335.76 \$	10,247,276.74 \$										

  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
PROFR. JOSÉ ADRIÁN LABA PALOMINO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

  
LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICO MUNICIPAL  
Mauricio

  
PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.  
2117-02-02-001 CUOTAS INSS/OBRERO  
2117-02-02-002 CUOTAS RCV/INSS/OBRERO

\$ 58,854.77 \$ 351,494.42  
\$ 96,513.18 \$ 297,060.57

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021

HOJA 2 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
21A1V24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	LORETO	Lat:22°16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 349,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A
21A1V24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22°16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 1,205,000.00	0.00	\$ 383,317.12	\$ 0.00	\$ 383,317.12		0.00	31.81	N/A	N/A
21A1V24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22°16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A
<b>TOTALES:</b>							\$ 3,394,903.42	0.00	\$ 383,317.12	0.00	\$ 383,317.12				



**PROF. JOSE LUIS FIGEROA RANGEL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



**MC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



**DIRECCIÓN DE GEST. PROFER. JOSE ADRIAN LARA PALCMIÑO**  
 ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 502- SEGURIDAD PÚBLICA  
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 3 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
21A-FIV24009	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 15' 16.401" N Lon: 99° 59' 8.895" O	6 QUINCENAS	\$ 2,531,914.66	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	0.00	0.00			N/A	N/A
21A-FIV24010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 15' 16.401" N Lon: 99° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 90,000.00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	0.00	0.00			N/A	N/A
TOTALES:							\$ 2,621,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

*Mauricio*

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS; MANTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 503.- ADQUISICIONES  
 JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 4 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	ACUMULADO
21AIV24012	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 450,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00			0.00	44.44	N/A	N/A
21AIV24013	503002	REPARACIÓN DE MÁQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 155,600.00	0.00	\$ 107,099.99	0.00	\$ 107,099.99			0.00	68.92	N/A	N/A
TOTALES:							\$ 605,600.00	0.00	\$ 307,099.99	0.00	\$ 307,099.99			0.00		



PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA 5 DE 11  
 30/06/2021

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
Z1A/RVZ4014	504001	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC.	LORETO	Lrt:22° 16' 79.072" N Lon: 101° 58' 38.536" O	OBRA	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A				
Z1A/RVZ4015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lrt:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,000.00	0.00	\$ 374,824.12	0.00	\$ 374,824.12	0.00	0.00	74.96	X	N/A				
Z1A/RVZ4016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUÍN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lrt:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 228,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	0.00	55.16	X	N/A				
Z1A/RVZ4017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lrt:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 100,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	0.00	50.00	X	N/A				
TOTALES:						\$ 928,110.00	0.00	\$ 562,934.12	0.00	\$ 562,934.12	0.00	0.00	0.00	X	N/A				



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.



PROF. JOSE LUIS FUERA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.



PROF. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021**  
**SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

**PROGRAMA DE GOBIERNO**  
**SUB-PROGRAMA:**  
**MES QUE INFORMA:**

**FONDO IV 2021**  
**504 - INFRAESTRUCTURA**  
**JUNIO 2021**

FECHA

30/06/2021

HOJA 6 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR FORMA DIRECTA
							MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO					
21AIV24019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APLANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 34' 41.541" N Lcm: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
21AIV24020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 36' 19.878" N Lcm: 101° 49' 21.426" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
21AIV24021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EJIDO HIDALGO	Lat:22° 38' 0.518" N Lcm: 102° 2' 16.374" O	1 OBRA	\$ 376,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
21AIV24023	504010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO	SAN MARCOS	Lat:22° 36' 38.678" N Lcm: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
21AIV24024	504011	PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PÚBLICAS	LORETO	Lat:22° 36' 15.303" N Lcm: 101° 59' 9.976" O	1 OBRA	\$ 205,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A
<b>TOTALES:</b>						<b>\$ 1,170,838.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
**SINDICO MUNICIPAL**



**SINDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
**SINDICO MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**PROFR. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DE LORETO, ZAC.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OTRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 7 DE 11

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS REVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFCIARIOS		AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO	
21A/RVZ-4036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat: 22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.852" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A	
21A/RVZ-4037	504013	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat: 22° 16' 15.305" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 253,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	\$ 150,000.00			0.00	100.00	X	N/A	
21A/RVZ-4038	504014	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL PANITÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat: 22° 13' 29.535" N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 131,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A	
21A/RVZ-4040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE UENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat: 22° 21' 10.346" N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A	
21A/RVZ-4041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat: 22° 18' 36.958" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	X	N/A	
<b>TOTALES:</b>							\$ 1,745,254.00	0.00	\$ 263,513.33	0.00	\$ 150,000.00			0.00	0.00	X	N/A



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.



PROFR. JOSE LUIS FIERCERCA RANGIEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES  
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 8 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO
21AFIV24025	505001	PROGRAMA FROODER	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
21AFIV24026	505002	PROGRAMA PROSANEAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
21AFIV24028	505005	PROGRAMA DE OBRAS DE PANTONES DE LA COMUNIDAD DEL LOBO Y CABECERA MUNICIPAL	LORETO	Lat:22° 18' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACIÓN	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
<b>TOTALES</b>							\$ 1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		



**SINDICA MUNICIPAL**  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**



**PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DE LORETO, ZAC.**



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LORETO, ZAC.**

*(Handwritten signature)*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS/CBBAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES  
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 9 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		ACUMULADO	ACUMULADO	AVANCE %
21A1V24031	505602	CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	2 APORTACION	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	N/A	N/A	
21A1V24033	505604	APORTACIÓN A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	1 APORTACION	\$ 300,000.00	0.00	0.00	\$ 131,390.00	\$ 131,390.00			0.00	N/A	N/A	
21A1V24039	505606	CUADRO MÉDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	0.00	\$ 100,044.55	\$ 100,044.55			0.00	N/A	N/A	
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 900,044.55</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 231,434.55</b>	<b>\$ 231,434.55</b>	<b>\$ 231,434.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.**

**PROFR. JOSÉ LUÍS FIGUEROA RANGEL.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SÍNDICA MUNICIPAL MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.  
SERVICIOS PÚBLICOS/MANUTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
JUNIO 2021

FECHA  
30/06/2021  
HOJA 10 DE 11

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
21ARV24041	506001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A					
TOTALES:							\$ 1,939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A					



PROFR. JOSE LUIS FIAJERO, RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE LORETO, ZAC.



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*[Handwritten Signature]*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.**  
 SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTOS, OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 507 PAGO DE DERECHOS Y PROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 JUNIO 2021

FECHA: 30/06/2021  
 HOJA 11 DE 11

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							ME/SUJAL	ACUMULADO	ME/SUJAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ME/SUJAL	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO
21A1FV2-4034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 5' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 4,050,000.00	\$ 611,935.00	\$ 2,846,279.00	\$ 366,903.00	\$ 2,234,344.00				15.11	76.28	N/A	N/A
21A1FV2-4035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 5' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	0.00	\$ 664,709.11	0.00	\$ 664,709.11			0.00	47.48	N/A	N/A	
TOTALES:							\$ 5,450,000.00	\$ 611,935.00	\$ 3,510,988.11	\$ 366,903.00	\$ 2,899,053.11						

TOTAL: \$ 36,746,333.32 \$ 2,659,742.50 \$ 16,839,121.54 \$ 1,978,238.76 \$ 14,771,115.63

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICA MUNICIPAL MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. JOSE ADRIAN LARA PALOMINO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.