

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACTIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

H. C. A.  
 31/03/2021  
 H. O. A. I. DE 10

NUMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCION	
	NUMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO				MENSUAL
21AFV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A
21AFV24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,000,000.00	477,880.19	1,449,084.61	476,039.11	978,904.32	7.69	23.21	N/A	N/A
21AFV24003	501003	RCV RETIRO CESSANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,421,000.00	7,694.77	437,467.30	437,467.30	437,467.30	0.22	15.53	N/A	N/A
21AFV24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,500,000.00	1,900,000.00	3,300,000.00	1,900,000.00	3,300,000.00	25.33	44.00	N/A	N/A
21AFV24005	501005	SENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 14,221,000.00	\$ 2,385,574.96	\$ 5,186,551.91	\$ 2,813,506.41	\$ 4,716,371.62				



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Francisco Gomez*

DE LORETO, ZAC. CUOTAS INSS/OBRERO \$ 60,650.99 \$ 175,364.21  
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV INNS/OBRERO 0.00 \$ 93,684.34



JUDICA MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
 L. C. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

*Marcela*



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*Rojelio Padilla*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

IC-04 31/03/2021  
 HOJA 2 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCION	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
21AFVZ4006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFVZ4007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFVZ4008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 3,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 DE LORETO, ZAC.  
*Francisco Gomez*

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 LIC. MARCELA BEL EN ESCOBEDO ALVARADO  
*Marcela*

  
 DIRECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 PROF. ROQUELO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
*Roque Padilla*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 502.-SEGURIDAD PUBLICA  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 31/03/2021  
 HOJA 3 DE 10

NUMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACION DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISCO %	MODALIDAD DE EJECUCION	
	NUMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS						MENSUAL
21AFVZ4009	502001	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 QUINCENAS	\$ 1,331,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
21AFVZ4010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 1,421,914.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A

  
**C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
**LIC. MARCELA BELLEN ESCOBEDO ALVARADO**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
**PROFR. ROJELIO PADILLA ROBLERO**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DE LORETO, ZAC.

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 509.- ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FORMA 31/03/2021  
 HOJA 4 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE ELECUCION		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
21AFV24012	509002	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 450,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	44.44	44.44	X	N/A		
21AFV24013	509003	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 130,000.00	0.00	\$ 107,099.99	0.00	\$ 61,699.99		0.00	82.38	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 580,000.00	\$ 200,000.00	\$ 307,099.99	\$ 200,000.00	\$ 261,699.99							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 DE LORETO, ZAC.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIARIO, ZAC.  
 LORETO, ZAC.  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 PROF. ROQUELO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 31/03/2021  
 HOJA 5 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS	AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
21AFVZ4014	504001	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA DE LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 29.072" N Lon: 101° 58' 36.596" O	OBRA	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
21AFVZ4015	504002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,000.00	201,007.12	251,007.12	201,007.12	251,007.12		40.20	50.20	X	N/A
21AFVZ4016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	41.67	X	N/A
21AFVZ4017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 820,000.00	\$ 201,007.12	\$ 301,007.12	\$ 201,007.12	\$ 301,007.12					

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. ROQUELO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 31/03/2021  
 HORA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
21AHVZ4019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A
21AHVZ4020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.428" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A
21AHVZ4021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O	1 OBRA	\$ 586,559.89	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A
21AHVZ4023	504010	AMPLIACION DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCO	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A
21AHVZ4024	504011	PROGRAMA DE OBRAS DE CANCHA DE ESCUELAS Y PLAZAS PÚBLICAS	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	1 OBRA	\$ 205,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 1,380,938.87	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

**PROGRAMA DE GOBIERNO:** FONDO IV 2021  
**SUB-PROGRAMA:** 504.- INFRAESTRUCTURA  
**MES QUE INFORMA:** MARZO 2021

HOJA 7 DE 10  
 31/03/2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (dame)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMINISTRACIÓN	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO			
21AFV24036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A		
21AFV24037	504013	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 263,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A		
21AFV24038	504014	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL PANTÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 13' 46.905" N Lon: 101° 53' 48.634" O	1 OBRA	\$ 161,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	N/A		
<b>TOTALES:</b>						<b>\$ 1,045,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				

  
**C. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**PROFR. ROBERTO PADILLA ROBLEDO**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 505 APORTACIONES  
 MARZO 2021

FECHA: 31/03/2021  
 HOJA 8 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCION	
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO
21AFIV24026	606001	PROGRAMA PRODDER	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24026	606002	PROGRAMA PROSANEAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24027	606003	CONVENIO 2X1 PARA MIGRANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACION	\$ 2,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24028	606004	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.968" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 APORTACION	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24028	606005	PROGRAMA DE OBRAS DE PANTECOS DE LA COMUNIDAD DEL LOBO Y CABECERA MUNICIPAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES						\$ 4,700,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PROF. ROJELIO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DE LORETO, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 505 APORTACIONES  
 MARZO 2021

FICHA  
 31/03/2021  
 HOJA 9 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
21AFV24030	505501	SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.985" O	1 APORTACION	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFV24031	505502	CONVENIO DE PROGRAMAS CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.985" O	2 APORTACION	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFV24033	505504	APORTACION A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.985" O	1 APORTACION	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFV24039	50550	CUADRO MEDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.985" O	1 APORTACION	\$ 179,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
<b>TOTALES</b>						\$ 1,129,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00						

  
**G. FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO**  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
**PROFR. ROJELIO PADILLA ROBLEDO**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2021

FECHA: 31/03/2021  
 HOJA 10 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
21AFVZ4034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 3,000,000.00	\$ 472,427.00	\$ 1,442,808.00	\$ 612,994.00	\$ 970,381.00			15.75	48.09	N/A	
21AFVZ4035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	\$ 331,152.49	\$ 331,152.49	\$ 331,152.49	\$ 331,152.49			23.65	23.65	N/A	
TOTALES:						\$ 4,400,000.00	\$ 803,579.49	\$ 1,773,960.49	\$ 944,146.49	\$ 1,301,533.49						
TOTAL:						\$ 36,744,394.00	\$ 3,590,161.57	\$ 7,568,619.51	\$ 4,158,660.02	\$ 6,580,612.22						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.  
 FRANCISCO FIGUEROA GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. ROQUELO PADILLA ROBLEDO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.