

H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INICIA: DICIEMBRE 2021

FECHA: 31/12/2021
 HOJA 1 DE 12

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCION	
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 4,173,562.47	\$ 3,348,377.35	\$ 3,348,377.35	\$ 3,348,377.35	\$ 3,348,377.35			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 4,075,429.18	\$ 1,382,815.12	\$ 3,617,582.77	\$ 414,390.30	\$ 3,617,582.77			-33.93	100.00	N/A	N/A
21AFIV24003	501003	RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	\$ 1,034,453.65	\$ 1,341,736.91	\$ 850,800.65	0.00	\$ 850,800.65			-129.70	100.00	N/A	N/A
21AFIV24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24005	501005	SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 306,828.70	0.00	\$ 306,828.70	0.00	\$ 306,828.70			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 17,090,274.00	\$ 623,825.32	\$ 15,623,589.47	\$ 3,762,767.65	\$ 15,623,589.47						


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBERO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO 0.00 \$ 457,948.41
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV IMMS/OBRERO 0.00 \$ 183,883.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUBPROGRAMA: 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

RECMA 31/12/2021
 HOJA 2 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 263,883.00	\$ 132,043.00	\$ 263,883.00	\$ 132,043.00	\$ 263,883.00			60.04	100.00	N/A	N/A
21AFIV24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 771,204.73	\$ 159,173.80	\$ 771,204.73	\$ 159,173.80	\$ 771,204.73			20.84	100.00	N/A	N/A
21AFIV24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 2,272,142.70	\$ 1,523,808.13	\$ 2,272,142.70	\$ 1,523,808.13	\$ 2,272,142.70			67.06	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 3,307,230.43	\$ 1,815,024.93	\$ 3,307,230.43	\$ 1,815,024.93	\$ 3,307,230.43						


 G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 F. PAOLA CALVILLO D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS FISCLES/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502. SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24009	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 QUINCENAS	\$ 3,889,048.24	\$ 462,808.04	\$ 3,780,905.68	\$ 462,808.78	\$ 3,780,905.68			11.90	97.22	N/A	N/A
21AFIV24010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 161,030.00	0.00	\$ 161,030.00	\$ -	\$ 161,030.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 4,050,078.24	\$ 462,808.04	\$ 3,941,935.68	\$ 462,808.78	\$ 3,941,935.68						


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 DRA. PAOLA CALVILLO D.
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 LIC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 503.- ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

FECHA: 31/12/2021
 HOJA 4 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. CONTRA DIRECTA
21AFIV24012	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24013	503003	REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 371,147.89	0.00	\$ 371,147.89	0.00	\$ 371,147.89			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 571,147.89	0.00	\$ 571,147.89	0.00	\$ 571,147.89						


 F. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV, 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

FECHA: 31/12/2021
 HORAS DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				%
21AFIV24015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13				0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00				0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00				0.00	100.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13							


C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


DRA. MYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIAND
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 604 - INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

HOJA 6 DE 12
 31/12/2021

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (línea)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PARÁMETRO DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
21AFIV24019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat: 22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat: 22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.426" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EIDO HIDALGO	Lat: 22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 18.374" O	1 OBRA	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24023	504010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LLENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat: 22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	100.00	N/A	X		
TOTALES:						\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00	100.00	N/A	X		


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 Dra. Nidia Paola Calvillo Delgadillo
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 - INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

R.O.M. 31/12/2021
 HOJA 7 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
21AFIV24036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24037	504013	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24038	504014	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN EL PANTÓN DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.533" N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat:22° 21' 10.349" N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 36.958" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00			0.00	100.00	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34			0.00	100.00	N/A	X

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CADILLAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 Dra. Nidia Paola Calvillo Delgadillo
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 604 - INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

HCIA 31/12/2021
 HOJA 8 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	
21AFIV24043	504017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA, COLONIA LOS PUENTES, LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 17' 3.142" N Lon: 101° 59' 7.118" O	1 OBRA	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03	0.00	100.00	X	N/A	
21AFIV24044	504018	CONSTRUCCION DEL ATRIO EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LINARES, LORETO, ZACATECAS	LINARES	Lat:22° 14' 40.969" N Lon: 102° 1' 6.813" O	1 OBRA	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76	0.00	100.00	X	N/A	
21AFIV24045	504019	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 1.813" N Lon: 102° 2' 14.762" O	1 OBRA	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04	0.00	100.00	X	N/A	
21AFIV24046	504020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO, ZACATECAS	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 42.186" N Lon: 102° 2' 6.815" O	1 OBRA	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49	0.00	100.00	X	N/A	
TOTALES:						\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32					


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. LORETO, ZAC.


 SINDICA MUNICIPAL
 PAOLA CALVILLO D.
 SINDICA MUNICIPAL
 DR. NIVIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 604.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

FOLIO: 31/12/2021
 HOJA 9 DE 32

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (date)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFCIARIOS		PROGRESO FINANCIERO		PROGRESO FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FORMA DE CONTRATO
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		
21AFIV24047	504021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COMUNIDAD DE LOMAS DE PARAISO, LORETO, ZAC.	LOMAS DEL PARAISO	Lat:22° 14' 16.751" N Lon: 101° 51' 37.468" O	1 OBRA	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53	0.00			0.00	100.00	N/A	X	
21AFIV24048	504022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA, COLONIA REVOLUCION, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 5.420" N Lon: 101° 58' 26.553" O	1 OBRA	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58	0.00			0.00	100.00	N/A	X	
21AFIV24049	504023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERIA, LORETO, ZAC	LA ALQUERIA	Lat:22° 16' 28.368" N Lon: 101° 49' 7.861" O	1 OBRA	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84	0.00			0.00	100.00	X	N/A	
21AFIV24050	504024	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTON DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.200" N Lon: 101° 53' 55.355" O	1 OBRA	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67	0.00			0.00	100.00	N/A	X	
21AFIV24052	504025	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTON DE LORETO, ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	LORETO	Lat:22° 16' 57.691" N Lon: 101° 59' 3.101" O	1 OBRA	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33	0.00			0.00	100.00	N/A	X	
TOTALES:						\$ 1,269,981.95	0.00	\$ 1,269,981.95	0.00	\$ 1,269,981.95	0.00			0.00	100.00	N/A	X	



C. GUSTAVO AGUIRRE ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. NIVIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

FECHA: 31/12/2021
 HORA: 10 DE 12

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCION	POR ADMON. CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
21AFIV24033	505504	APORTACION A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24039	505505	CUADRO MEDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES						\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55						


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DRA. NYDIA PAOLA GALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE 2021

FORM 31/12/2021
 HOJA 11 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCION	POR ADMON. CONTRA TO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
21AFIV24034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 5,037,658.00	\$ 0.00	\$ 5,037,658.00	\$ 358,539.00	\$ 5,037,658.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,377,029.90	\$ 176,232.92	\$ 1,377,029.90	\$ 176,232.92	\$ 1,377,029.90			12.80	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 6,414,687.90	\$ 176,232.92	\$ 6,414,687.90	\$ 534,771.92	\$ 6,414,687.90						


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 508 ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

HOJA 36/11/2021
 HOJA 12 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMO. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
21AFIV24051	508001	APOYO POR CONVENIO CON LADRILLEROS PARA UTILIZACIÓN DE PARCELA DONDE SE UBICA EL RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.469" N Lon: 101° 59' 9.868" O	24 APOYOS	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	100.00	N/A	N/A			
TOTALES:							\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00						

TECHO FINANCIEROS \$ 36,744,394.00 \$ 3,077,891.21 \$ 35,174,175.99 \$ 6,575,373.28 \$ 35,174,175.99
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 4,360.40
 RENDIMIENTOS BANCARIOS \$ 248.68

TOTAL: \$ 36,749,003.08 \$ 3,077,891.21 \$ 35,174,175.99 \$ 6,575,373.28 \$ 35,174,175.99


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO O.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BIRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.