

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 501-OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 1 DE 15

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
21AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 6,210,000.00	\$ 414,390.30	\$ 5,000,397.89	\$ 423,870.69	\$ 3,203,192.47			7.55	90.79	N/A	N/A
21AFIV24003	501003	RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	\$ 3,420,424.87	0.00	\$ 2,192,537.56	\$ 413,333.35	\$ 850,800.65			0.00	78.01	N/A	N/A
21AFIV24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00	0.00	\$ 7,500,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24005	501005	SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 306,828.70	0.00	\$ 306,828.70	0.00	\$ 306,828.70			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 17,437,253.57	\$ 414,390.30	\$ 14,999,764.15	\$ 837,204.04	\$ 11,860,821.82						


 D. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. PAOLA GALVILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DR. C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$ 64,828.41 \$ 637,941.00
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV IMMS/OBRERO 0.00 \$ 476,894.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 NOVIEMBRE 2021

H.C.H.A.
 30/11/2021
 HOJA 2 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISCO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
21AFIV24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 349,903.42	\$ 131,840.00	\$ 131,840.00	\$ 131,840.00	\$ 131,840.00			37.68	37.68	N/A	N/A		
21AFIV24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 979,542.48	0.00	\$ 612,030.93	\$ 0.00	\$ 612,030.93			0.00	62.48	N/A	N/A		
21AFIV24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,548,334.57	\$ 748,334.57	\$ 748,334.57	\$ 748,334.57	\$ 748,334.57			48.33	48.33	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 2,877,780.47	\$ 880,174.57	\$ 1,492,205.50	\$ 880,174.57	\$ 1,492,205.50								


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 LIC. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 PRESIDENTA
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

H.014
 30/11/2021
 HOJA 1 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	%	ACUMULADO		%
21AFIV24009	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 QUINCENAS	\$ 3,451,914.66	\$ 494,286.90	\$ 3,318,097.64	\$ 494,286.16	\$ 3,318,086.90		14.32	96.12	N/A	N/A	
21AFIV24010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 161,666.00	0.00	\$ 161,030.00	\$ 161,030.00	\$ 161,030.00		0.00	0.00	N/A	N/A	
21AFIV24053	502003	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 208,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	N/A	N/A	
TOTALES:						\$ 3,821,690.66	\$ 494,286.90	\$ 3,479,127.64	\$ 655,316.16	\$ 3,479,126.90						


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 Paola Cavillo
 DÑA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 503 - ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

H.184
 30/11/2021
 HOJA 4 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. CONTRATO	POR DIRECTA	
21AFIV24012	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A		
21AFIV24013	503003	REPARACIÓN DE MÁQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD L40 DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 455,400.00	\$ 264,047.90	\$ 371,147.89	\$ 264,047.90	\$ 371,147.89			57.98	81.50	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 655,400.00	\$ 264,047.90	\$ 571,147.89	\$ 264,047.90	\$ 571,147.89								


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 SINDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

110-44
 30/11/2021
 HOJAS DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
21AFIV24015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat: 22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	0.00	100.00	X	N/A		
21AFIV24016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat: 22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	100.00	X	N/A		
21AFIV24017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat: 22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	100.00	X	N/A		
TOTALES:						\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13	0.00					

ESTADO DE ZACATECAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. GUSTAVO ADOLFER ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADO DE ZACATECAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADO DE ZACATECAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 604.- INFRAESTRUCTURA
 NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 6 DE 13

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
22AHV24019	904006	CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	0.00	100.00	N/A			X
22AHV24020	904007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.426" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	0.00	100.00	N/A			X
22AHV24021	904008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O	1 OBRA	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	0.00	100.00	N/A			X
22AHV24023	904010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	0.00	100.00	N/A			X
TOTALS:						\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00	0.00	100.00	N/A			X


 C. GUSTAVO REGULAR ANDRADE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 DRA. PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 504 - INFRAESTRUCTURA
 NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 7 DE 13

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NUMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	Por Orden	
21AFIV24036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00	0.00	100.00	100.00	N/A	X
21AFIV24037	504013	ADQUISICION DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	100.00	100.00	N/A	X
21AFIV24038	504014	CONSTRUCCION DE MUROS EN EL PANTENON DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67	0.00	100.00	100.00	N/A	X
21AFIV24040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat:22° 21' N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34	0.00	100.00	100.00	N/A	X
21AFIV24041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	100.00	100.00	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34	0.00	100.00	100.00	N/A	X


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO D.
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUBPROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 504.-INFRAESTRUCTURA
 NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 8 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)		AVANCES		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FORMA DE CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FINANCIERO % ACUMULADO	FÍSICO % ACUMULADO		
21AFIV24043	504017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA, COLONIA LOS PUENTES, LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 17' 3.142" N Lon: 101° 59' 7.118" O	1 OBRA	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24044	504018	CONSTRUCCION DEL ATRIO EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LINARES, LORETO, ZACATECAS	LINARES	Lat:22° 14' 40.969" N Lon: 102° 1' 6.813" O	1 OBRA	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24045	504019	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 1.813" N Lon: 102° 2' 14.762" O	1 OBRA	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24046	504020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO, ZACATECAS	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 42.186" N Lon: 102° 2' 6.815" O	1 OBRA	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49			0.00	100.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32						


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUSTAVO AQUILAR ANDRADE
 LORETO, ZAC.


 SINDICA MUNICIPAL
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 604.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 9 DE 13

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TIPO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCION	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	FINANCIERO % ADECUADO		FISICO % ADECUADO
21AFIV24047	504021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COMUNIDAD DE LOMAS DE PARAISO, LORETO, ZAC.	LOMAS DEL PARAISO	Lat:22° 14' 16.751" N Lon: 101° 51' 37.468" O	1 OBRA	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24048	504022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA, COLONIA REVOLUCION, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 5.420" N Lon: 101° 58' 26.553" O	1 OBRA	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24049	504023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERIA, LORETO, ZAC	LA ALQUERIA	Lat:22° 16' 28.368" N Lon: 101° 49' 7.861" O	1 OBRA	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24050	504024	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.200" N Lon: 101° 53' 55.355" O	1 OBRA	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67			0.00	100.00	N/A	X
21AFIV24052	504025	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LORETO, ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	LORETO	Lat:22° 16' 57.691" N Lon: 101° 59' 3.101" O	1 OBRA	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33			0.00	100.00	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,269,981.95	0.00	\$ 1,269,981.95	0.00	\$ 1,269,981.95			0.00			


 C. GUSTAVO AQUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 PAOLA CALVILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 505 APORTACIONES
 NOVIEMBRE 2021

REMA
 30/11/2021
 HOJA 10 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. CONTRA TO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
21AFIV24033	505504	APORTACIÓN A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24039	505505	CUADRO MEDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES						\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55						


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA GALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 506.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 11 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (dhw)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
21AFIV24041	506001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 1,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		


 C. GUSTAVO ASULAK ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2021

FECHA: 30/11/2021
 HOJA 12 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 5,238,624.00	\$ 358,539.00	\$ 5,037,658.00	\$ 533,663.00	\$ 4,679,119.00			6.84	96.15	N/A	N/A
21AFIV24035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	\$ 180,957.87	\$ 1,200,796.98	\$ 180,957.87	\$ 1,200,796.98			12.93	86.77	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 6,638,624.00	\$ 539,496.87	\$ 6,238,454.98	\$ 714,620.87	\$ 5,879,915.98						


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.
 SERVICIOS PULICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
 508 ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA
 NOVIEMBRE 2021

FICHA
 30/11/2021
 HOJA 13 DE 13

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (dhw)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS:			AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
21AFV24051	508001	APOYO POR CONVENIO CON LADRILLEROS PARA UTILIZACIÓN DE PARCELA DONDE SE UBICA EL RELENO SANITARIO	LORETO	Lat: 22° 16' 19.469" N Lon: 101° 59' 9.868" O	24 APOYOS	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00				0.00	100.00	N/A	
TOTALES:						\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00							
TOTAL:						\$ 36,748,040.84	\$ 2,592,396.54	\$ 32,096,284.78	\$ 3,351,363.54	\$ 28,598,802.71							


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GUSTAVO ASILLAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 SINDICA MUNICIPAL
 PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 L.T. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.