

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HORA 1 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
21AFIV24002	501002	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	6,210,000.00	423,870.69	4,586,007.59	419,512.34	2,779,321.78			7.73	83.24	N/A	N/A
21AFIV24003	501003	RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,420,424.87	413,333.35	2,192,537.56	0.00	437,467.30			12.08	78.01	N/A	N/A
21AFIV24004	501004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2020 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24005	501005	SETENCIAS Y LAUDOS LABORALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	306,828.70	0.00	306,828.70	0.00	306,828.70			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 17,427,253.57	\$ 837,204.04	\$ 14,585,373.85	\$ 419,512.34	\$ 11,023,617.78						

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. JOSE ANTONIO AGUIRRE ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LIC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DE LORETO, ZAC.

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$ 66,089.69 \$ 683,312.69  
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV/IMSS/OBRERO \$ 89,968.66 \$ 475,834.72

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 501.- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HOJA 2 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
21AFIV24006	501006	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 PAGOS	\$ 349,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
21AFIV24007	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	\$ 1,205,000.00	0.00	\$ 612,030.93	\$0.00	\$ 612,030.93			0.00	50.79	N/A	N/A
21AFIV24008	501008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 3,394,903.42	\$0.00	\$ 612,030.93	0.00	\$ 612,030.93						

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 L. G. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.  
 L. C. VERONICA ESCOBEDO BRIAND  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 502.-SEGURIDAD PÚBLICA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

HOJA 31/10/2021

NOVA 3 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				MENSUAL
21AFVZ4009	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 QUINCENAS	\$ 3,451,914.66	\$ 155,027.60	\$ 2,823,810.74	\$ 155,027.60	\$ 2,823,810.74			4.49	81.80	N/A	N/A
21AFVZ4010	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 161,666.00	\$ 161,030.00	\$ 161,030.00	0.00	0.00			99.61	0.00	N/A	N/A
21AFVZ4053	502003	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	\$ 208,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 3,821,690.66	\$ 316,057.60	\$ 2,984,840.74	\$ 155,027.60	\$ 2,823,810.74						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GUAYAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 DRA. PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 LÓPEZ VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PULICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 503.- ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FONDO IV 2021  
 503.- ADQUISICIONES  
 OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HOJA 4 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
21AFIV24012	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 ADQUISICION	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00	\$ 200,000.00				0.00	100.00	N/A	N/A		
21AFIV24013	503003	REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA: VIBROCOMPACTADOR Y UNIDAD LAO DEL DEPARTAMENTO	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REFACCIONES	\$ 455,400.00	0.00	\$ 107,099.99	0.00	\$ 107,099.99				0.00	23.52	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 655,400.00	0.00	\$ 307,099.99	0.00	\$ 307,099.99									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GUSTAVO REGULAR ANDRADE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Dra. Nidia Paola Calvillo D.  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PULICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

HORA: 31/10/2021  
 H21A 5 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE	AVANCE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%		
21AFIV24015	504002	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	REHABILITACION	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13	0.00	\$ 500,575.13				0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24016	504003	PROYECTO DE ELABORACION DE ADOQUIN PARA CALLES DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 19.350" N Lon: 101° 59' 10.053" O	PROYECTO	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00	0.00	\$ 128,110.00				0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24017	504004	PROYECTO DE ENMALLADO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO, LORETO, ZAC.	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 39.896" N Lon: 102° 2' 4.633" O	PROYECTO	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00	0.00	\$ 50,000.00				0.00	100.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13	0.00	\$ 678,685.13							

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 Paola Gaviño P.  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 604. INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FORMA 31/10/2021  
 HOJA 6 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FORMA DE CONTRATO			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	%	%
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
21ANV24019	504006	CONSTRUCCIÓN DE APILANADOS INTERIORES EN CAPILLA DE LINARES EN LORETO, ZACATECAS.	LINARES	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	1 OBRA	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	\$ 164,704.22	0.00	100.00	N/A	X					
21ANV24020	504007	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA ALQUERÍA, LORETO, ZACATECAS	LA ALQUERÍA	Lat:22° 16' 19.878" N Lon: 101° 49' 21.426" O	1 OBRA	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	\$ 176,995.42	0.00	100.00	N/A	X					
21ANV24021	504008	CONSTRUCCIÓN DE FORO EN LA PLAZA DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS.	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 0.518" N Lon: 102° 2' 16.374" O	1 OBRA	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	\$ 376,559.69	0.00	100.00	N/A	X					
21ANV24023	504010	AMPLIACIÓN DE MUROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 38.678" N Lon: 101° 57' 4.603" O	1 OBRA	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	\$ 247,000.00	0.00	100.00	N/A	X					
TOTALS:						\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00	\$ 965,259.33	0.00								

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 Dra. Nidia Paola Calvillo Delgadillo  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO VERÓNICA ESCOBEDO BRIAND  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV/2021  
 SUB-PROGRAMA: 604.- INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FCMA 33/10/2011  
 HOLA 7 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	FORMA DE OBRAS
21AFIV24036	504012	ALUMBRADO Y PANELES SOLARES EN RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat:22° 14' 41.541" N Lon: 102° 1' 6.851" O	ALUMBRADO Y PANELES	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00	0.00	\$ 619,440.00			0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24037	504013	ADQUISICION DE PANELES SOLARES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LORETO	LORETO	Lat:22° 16' 15.303" N Lon: 101° 59' 9.976" O	PANELES	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33	0.00	\$ 263,513.33			0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24038	504014	CONSTRUCCION DE MUROS EN EL PANTEON DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat:22° 13' 29.533" N Lon: 101° 53' 56.716" O	1 OBRA	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67	0.00	\$ 161,740.67			0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24040	504015	CONSTRUCCION DE ACCESO DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, LORETO, ZACATECAS	TIERRA BLANCA	Lat:22° 21' 10.349" N Lon: 102° 4' 5.810" O	1 OBRA	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34	0.00	\$ 499,850.34			0.00	100.00	N/A	X		
21AFIV24041	504016	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 36.958" N Lon: 101° 57' 3.290" O	1 OBRA	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00	\$ 300,000.00			0.00	100.00	N/A	X		
TOTALES:						\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34	0.00	\$ 1,844,544.34			0.00	100.00	N/A	X		

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 Dra. Nidia Calvillo D.  
 SINDICO MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUBPROGRAMA: 604 - INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HOJA 8 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		PORCENTAJE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	N/A
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL	ACUMULADO	FINANCIER % ACUMULADO		
21AFIV24043	504017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA, COLONIA LOS PUENTES, LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 17' 3.142" N Lon: 103° 59' 7.118" O	1 OBRA	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03	0.00	\$ 82,467.03			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24044	504018	CONSTRUCCION DEL ATRIO EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LINARES, LORETO, ZACATECAS	LINARES	Lat:22° 14' 40.969" N Lon: 102° 1' 6.813" O	1 OBRA	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76	0.00	\$ 32,405.76			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24045	504019	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE EIDO HIDALGO, LORETO, ZACATECAS	EIDO HIDALGO	Lat:22° 18' 1.813" N Lon: 102° 2' 14.762" O	1 OBRA	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04	0.00	\$ 61,469.04			0.00	100.00	X	N/A
21AFIV24046	504020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA HIDALGO (EL TECOLOTE), LORETO, ZACATECAS	COLONIA HIDALGO	Lat:22° 19' 42.186" N Lon: 102° 2' 6.815" O	1 OBRA	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49	0.00	\$ 29,337.49			0.00	100.00	X	N/A
TOTALES:						\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32	0.00	\$ 205,679.32						

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 PAOLA CALVILLO D.  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 LIC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HOJA 9 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECNO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		IMPORTE N° ADEUDADO	PORCENTAJE N° ADEUDADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				ACUMULADO
21AIV24047	504023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COMUNIDAD DE LOMAS DE PARAISO, LORETO, ZAC.	LOMAS DEL PARAISO	Lat.:22° 14' 16.751" N Lon.: 101° 51' 37.468" O	1 OBRA	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53	0.00	\$ 33,953.53			0.00	100.00	N/A	X
21AIV24048	504022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA, COLONIA REVOLUCION, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat.:22° 16' 5.420" N Lon.: 101° 58' 26.553" O	1 OBRA	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58	0.00	\$ 36,031.58			0.00	100.00	N/A	X
21AIV24049	504023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERIA, LORETO, ZAC	LA ALQUERIA	Lat.:22° 16' 28.368" N Lon.: 101° 49' 7.861" O	1 OBRA	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84	0.00	\$ 199,996.84			0.00	100.00	X	N/A
21AIV24050	504024	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON DEL LOBO, LORETO, ZAC.	EL LOBO	Lat.:22° 13' 29.200" N Lon.: 101° 53' 55.355" O	1 OBRA	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67	0.00	\$ 392,423.67			0.00	100.00	N/A	X
21AIV24052	504025	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LORETO, ZACATECAS (PRIMERA ETAPA)	LORETO	Lat.:22° 16' 57.691" N Lon.: 101° 59' 3.101" O	1 OBRA	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33	0.00	\$ 607,576.33			0.00	100.00	N/A	X
TOTALES:						\$ 1,289,981.95	0.00	\$ 1,289,981.95	0.00	\$ 1,289,981.95			0.00	100.00	N/A	X

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.  
 C. GUSTAVO ANDRÉS ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.  
 DR. PAOLA CALVILLO D.  
 SINDICA MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.  
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FCMA 31/10/2021  
 H04A10E12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE	AVANCE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA
21AFIV24033	505504	APORTACIÓN A PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00	0.00	\$ 131,390.00			0.00	100.00	N/A	N/A
21AFIV24039	505505	CUADRO MÉDICO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD	LORETO	Lat:22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55	0.00	\$ 100,044.55			0.00	100.00	N/A	N/A
<b>TOTALES</b>						\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55	0.00	\$ 231,434.55			0.00	100.00	N/A	N/A

  
 C. GUSTAVO AGUIRRE ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 Dra. PAOLA GALVILLO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FECHA: 31/10/2021  
 HOJA 11 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			
21AFIV24034	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat: 22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	36 PAGOS	\$ 4,721,501.05	\$ 533,663.00	\$ 4,679,119.00	\$ 628,050.00	\$ 4,145,456.00			11.30	99.10	N/A
21AFIV24035	507002	PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PAGO DE CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat: 22° 16' N Lon: 101° 59' 8.895" O	5 PAGOS	\$ 1,400,000.00	0.00	\$ 1,019,839.11	0.00	\$ 1,019,839.11			0.00	72.86	N/A
TOTALES:						\$ 6,121,501.05	\$ 533,663.00	\$ 5,698,958.11	\$ 628,050.00	\$ 5,165,295.11					

  
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 PAOLA CALVILLO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2021.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 508 ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA  
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE 2021

FORM 31/10/2021  
 HOJA 12 DE 12

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLocalIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
21AFIV24051	508001	APOYO POR CONVENIO CON LADRILLEROS PARA UTILIZACIÓN DE PARCELA DONDE SE UBICA EL RELLENO SANITARIO	LORETO	Lat: 22° 16' 19.469" N Lon: 101° 59' 9.868" O	24 APOYOS	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:							\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00	0.00	\$ 120,000.00					

TOTAL:

\$ 38,746,333.32 \$ 1,686,924.64 \$ 29,131,888.24 \$ 1,202,589.94 \$ 25,247,439.17

  
 C. GUERRERO AGUILAR ANDRADE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ECONOMÍA  
 ECONÓMICA Y SOCIAL  
 DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.