

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

RAMO 33  
**FONDO III 2021 401 AGUA POTABLE**  
DICIEMBRE 2021

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
FIII-04-2021	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	CRISOSTOMOS	22.230434-101.993800	1 OBRA	1,832,672.37	0.00	1,832,672.37	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-05-2021	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO 2 UNIDAD DEPORTIVA	LORETO	22.269805-101.979389	1 OBRA	1,186,458.44	0.00	1,186,458.44	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-02-2021	401004	APOYO PARA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	22.298796-101.954144	1 OBRA	54,351.19	0.00	54,351.19	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-26-2021	401005	APOYO PARA REHABILITACION DE POZO	EL LOBO	22.237849-101.892305	1 OBRA	67,000.00	0.00	67,000.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-29-2021	401006	APOYO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	SAN BLAS	22.296611-101.954043	1 APOYO	19,488.00	0.00	19,488.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-11-2021	401007	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA	LORETO	22.275300-101.989446	116.72 ML	118,639.84	0.00	118,639.84	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-12-2021	401008	INSTALACION DE EQUIPOS DE MICROMEDIDORES EN CALLE ZARAGOZA	LORETO	22.275300-101.989447	32 EQUIPOS	93,759.68	0.00	93,759.68	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-09-2021	401009	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE GUAYATEMOC ENTRE E. ZAPATA Y L. MATEOS	LORETO	22.276024-101.987966	1261 M2	1,065,865.27	0.00	1,065,865.27	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-27-2021	401010	APOYO PARA REHABILITACION DE POZO	LA LOMA	22.2511100-1011986499	1 OBRA	43,800.00	0.00	43,800.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-30-2021	401011	SERVICIO DE REHABILITACION Y PINTURA DE INTERIOR DE TANQUE ELEVADO	EL PRIETO	22.297993-102.025410	1 OBRA	27,557.61	0.00	27,557.61	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FIII-38-2021	401012	SUMINIST. E INST. MALLA GICIONICA PROTECCION POZO	LA ALQUERIA	22.270726-101.820304	1 OBRA	33,019.01	33,019.01	33,019.01	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
<b>TOTALES:</b>						<b>4,542,611.41</b>	<b>33,019.01</b>	<b>4,542,611.41</b>	<b>33,019.01</b>	<b>4,542,611.41</b>						

ESTADO DE LORETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**JUSTINO AGUILAR ANDRADE**  
LORETO, ZAC.

ESTADO DE LORETO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**Paola Calvillo D.**  
DRA. NYDIA PAOLA GALVILLO DELGADILLO  
LORETO, ZAC.

DIRECCION DE ECONOMIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**VERONICA ESCOBEDO BRIANO**  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
LORETO, ZAC.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

RAMO 33  
FONDO III 2021- 403 DRENAJE/404 URBANIZACION  
DICIEMBRE 2021

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO	PROYECTO	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO
FII-18-2021	403002	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y ALCAN... TOMAS DE AGUA POT. Y MIC. MED. REFORMA AGRARIA Y DIV. DEL NORTE	LORETO	22.268009-1011974096	101.25 ML	523,065.18	0.00	0.00	523,065.18	0.00	523,065.18	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-13-2021	403003	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE 9 DE MAYO	LORETO	22.268494-101990894	226.72 ML	857,930.56	0.00	0.00	857,930.56	0.00	857,930.56	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-06-2021	404002	CONSTRUCCION DE PUENTE EN SAN AGUSTIN	LORETO	22.282580-101.991771	1 OBRA	510,553.04	0.00	0.00	510,553.04	0.00	510,553.04	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-01-2021	404003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	LORETO	22.160048-101.591336	300 LUM	2,995,848.77	0.00	0.00	2,995,848.77	0.00	2,995,848.77	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-03-2021	404004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD INDEPEND.	LORETO	22.259477-101.992425	200 LUM	1,644,398.66	0.00	0.00	1,644,398.66	0.00	1,644,398.66	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-8-2021	404005	REHABILITACION DE PARQUE INCLUSIVO EN COL. EDEN	LORETO	22.267277-101.985431	1 OBRA	2,114,310.97	0.00	0.00	2,114,310.97	0.00	2,114,310.97	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-14-2021	404007	CONSTRUCCION DE TERRACENA EN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN	LORETO	22.283297-101.991377	212.05	135,213.29	0.00	0.00	135,213.29	0.00	135,213.29	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-10-2021	404008	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BIMBALETES	22.247765-102.003124	1 OBRA	159,412.00	0.00	0.00	159,412.00	0.00	159,412.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-31-2021	404009	ADQUISICION DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE REFORMA AGRARIA	LORETO	22.268797-101.973873	30 TON	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-17-2021	404010	CONSTRUCCION DE ANADON EN CALLE FERROCARRIL	LORETO	22.268429-101.990538	209 ML	259,998.00	0.00	0.00	259,998.00	0.00	259,998.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-36-2021	404011	REHABILITACION DE ALUMBRADO	EL LOBO	22.237544-101.893927	45 LUMIN	308,651.74	0.00	0.00	308,651.74	0.00	308,651.74	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-35-2021	404012	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN C. 25 DE ABRIL	SAN MARCOS	22.278741-101.951726	40.52 M2	330,537.86	0.00	0.00	330,537.86	0.00	330,537.86	N/A	N/A	N/A	100	100	X
FII-37-2021	404013	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	LORETO	22.160048-101.591337	1 COMPRA	133,560.80	0.00	0.00	133,560.80	0.00	133,560.80	N/A	N/A	N/A	100	100	X
<b>TOTALES:</b>							<b>10,062,280.87</b>	<b>772,750.40</b>	<b>10,062,280.87</b>	<b>1,032,748.40</b>	<b>10,062,280.87</b>						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

RAMO 33  
**FONDO III 2021-407 EDUCACION/413 APORTACION PARA OBRAS**  
DICIEMBRE 2021

HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO DO	ACUMULADO DO
FIIL-07-2021	407002	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	SAN MARCOS	22.280418-101.953892	1 AULA	137,829.50	0.00	137,829.50		137,829.50	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-23-2021	407003	CONST. DE BACHILLERATO EXTENSION LORETO	T. BLANCA	22.346799-102.063794	1 OBRA	998,966.22	536,479.96	998,966.22	536,479.96	998,966.22	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-24-2021	407004	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	CARRILLO	22.306568-102.104422	1 OBRA	998,966.22	0.00	998,966.22		998,966.22	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-25-2021	407005	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO	PUERTO LA ALQUERIA	22.274718-101.818570	1 OBRA	998,966.22	738,175.63	998,966.22		260,790.59	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-15-2021	407006	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOLESC. PRIM. N. HEROS HIDALGO	EIIDO	22.300795-102.037829	1 OBRA	350,076.95	0.00	350,076.95		350,076.95	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-16-2021	407007	CONSTRUCCION DE CANCHA BASQUETBOLETELESEC. DIEGO RIVERA	SAN MARCOS	22.276991-101.963326	1 OBRA	152,792.50	0.00	152,792.50		152,792.50	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-32-2021	407008	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. 1o. DE MAYO	LA GOVERNON	22.236789-101.854809	1 OBRA	199,140.10	0.00	199,140.10		199,140.10	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-33-2021	407009	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONST. DE TELEBACHILLERATO	STA. MARIA	22.281173-101.870948	1 PAGO	12,015.00	0.00	12,014.99		12,014.99	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-28-2021	412002	ESTUDIO GEOTECNICO DE CAPACIDAD DE CARGA PARA VARIAS OBRAS	LORETO	22.160048-101.591336	1 PAGO	8,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIIL-28-2021	412003	TRABAJOS DE LABORATORIO PARA CONTROL Y CALIDAD DE CONSTRUCCION DE PLATERIA PARA EJECUCION DE VIVIENDA 2020 FRACCTO. SAN AGUSTIN	LORETO	22.160048-101.591337	1 PAGO	17,915.95	0.00	17,915.95		17,915.95	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
<b>TOTALES:</b>						<b>3,874,668.66</b>	<b>1,274,655.59</b>	<b>3,874,668.65</b>	<b>536,479.96</b>	<b>3,136,493.02</b>							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE LORETO

PRESIDENCIA GUSTAVO AGUILAR ANIRADE  
LORETO, ZARRESIDENTE MUNICIPAL

Paola Cavillio  
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
ECONOMICA Y SOCIAL  
DORA ESCOBEDO  
DRA. ESCOBEDO  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
LORETO, ZAC.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

RAMO 33  
FONDO III 2020 412 GASTOS INDIRECTOS/413 APORTACIONES PARA OBRAS  
DICIEMBRE 2021

HOLA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL			ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO
FI11-19-2021	413501	APORTACION A CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA 2021	LORETO	22.160048-101.591336	1 PAGO	922,340.00	300,000.00	922,340.00	300,000.00	922,340.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FI11-20-2021	413001	APORTACION A CONVENIO PROSANEAR 2020	LORETO	22.160048-101.591336	1 APORT	290,385.04	0.00	290,385.04	0.00	290,385.04	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FI11-21-2021	413002	APORTACION A CONVENIO PROBER 2020	LORETO	22.160048-101.591337	1 APORT	356,587.29	0.00	356,587.29	0.00	356,587.29	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FI11-22-2021	413003	APORTACION A PROGRAMA PROAGUA RURAL 2021 PERIF. DE POZO A UNA PROF. DE 350 MT. CON DAM. DE PER. 12"	LA ALQUERIA	22.160048-101.591338	1 APORT	842,872.86	-48,053.14	842,872.86	-48,053.14	842,872.86	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
FI11-34-2021	413004	APORTACION AL PROGRAMA PROAGUA 2021 RELOCALIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE	BIMBALETES	22.245509-102.002398	1 APORT	865,873.71	591,328.39	865,873.71	591,328.39	865,873.71	N/A	N/A	N/A	100	100	X		
	414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021	LORETO	22.160048-101.591337		5,485.42	0.00	0.00	0.00									
<b>TOTALES:</b>						3,283,544.32	843,275.25	3,278,058.90	843,275.25	3,278,058.90								
<b>TOTALES</b>						21,763,105.26	2,923,700.25	21,757,619.83	2,445,522.62	21,019,444.20								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LÓPEZ FERRAS AGUILAR ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Paola Calvillo P  
DRA. INYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO  
PRESIDENTE SINDICO MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

RECOJION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
LORETO, ZAC.