

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJAS 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**

MES QUE INFORMA:

**AGOSTO 2016**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADI-ON. DIRECTA	CON
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)						
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16				0	70	0	70		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA, FCO. I. MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.05 M2	5,713,828.82	2,440,309.77	5,771,846.44				40	100	40	100		
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	116,690.23	717,423.90				20	100	20	100		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	1,997,435.13	3,410,215.72				30	100	30	100		
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	1,991,427.05	2,602,944.42				75	90	75	90		
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	2,755,434.42	5,730,369.30				40	95	40	95		
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	568,794.64	753,571.06				70	100	70	100		
		CONSTRUCCION DECALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	0.00	1,477,343.64				0	95	0	95		
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,763,038.00	640,683.32	1,252,392.36				40	70	40	70		
<b>TOTALES:</b>						<b>24,344,498.20</b>	<b>10,510,774.56</b>	<b>22,815,103.00</b>									

**NOTA:** EN EL MES DE JULIO SE REAIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION

*Eduardo Flores Silva*  
C. EDURADO FLORES SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Antonio Tiscareño de Anda*  
C. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

*Erika Priscilla Díaz Salas*  
PROFRA. ERIKA PRISCILLA DIAZ SALAS  
SINDICA MUNICIPAL

*Noe Mata Hernández*  
PROFR. NOE MATA HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Del Pilar Martínez Morales*  
C.P. MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Alfredo  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/ago/2016  
F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017  
03:06 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago/2016	Presupuesto Vigente Al 31/ago/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,807,308.21	\$5,807,308.21	-\$58,017.61	\$0.00	\$2,755,434.42	-\$2,813,452.03	\$3,051,873.79	\$2,755,434.42	\$2,755,434.42	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,807,308.21	\$5,807,308.21	-\$58,017.61	\$0.00	\$2,755,434.42	-\$2,813,452.03	\$3,051,873.79	\$2,755,434.42	\$2,755,434.42	\$0.00
6150	CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,807,308.21	\$5,807,308.21	-\$58,017.61	\$0.00	\$2,755,434.42	-\$2,813,452.03	\$3,051,873.79	\$2,755,434.42	\$2,755,434.42	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,807,308.21	\$5,807,308.21	-\$58,017.61	\$0.00	\$2,755,434.42	-\$2,813,452.03	\$3,051,873.79	\$2,755,434.42	\$2,755,434.42	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,837,787.21</b>	<b>\$5,837,787.21</b>	<b>-\$58,017.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>-\$2,813,452.03</b>	<b>\$3,082,352.79</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO L</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,837,787.21</b>	<b>\$5,837,787.21</b>	<b>-\$58,017.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>-\$2,813,452.03</b>	<b>\$3,082,352.79</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>\$2,755,434.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,447.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,522,646.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE</b>												
<b>527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$116,690.23	-\$116,690.23	\$603,272.10	\$116,690.23	\$116,690.23	\$0.00