

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

APAU-APARURAL 2017 (REMANENTES)

MES QUE INFORMA:

AGOSTO 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
APARURAL-01-2017	B08001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	VALLE SAN FCO.		1 OBRA	1,654,280.00	0.00	1,615,129.12	0.00	1,615,129.12	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
APARURAL-02-2017	B08003	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	EL MASTRANTO		1 OBRA	2,215,743.09	0.00	2,174,135.55	0.00	2,174,135.55	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
APAU-01-2017	D01014	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN MARCOS		1 OBRA	1,801,516.18	0.00	1,734,133.18	0.00	1,734,133.18	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
TOTALES:						5,671,539.27	0.00	5,523,397.85	0.00	5,523,397.85								



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL