

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

APAU-APARURAL 2018

MES QUE INFORMA:

AGOSTO 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMO. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
01-APARURAL-2018	B05001	REPOSICION DEJ POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	LA CONCEPCION	22.241046-101.854030	1 OBRA	1,970,690.00	600,066.83	1,131,831.61	531,764.78	531,764.78	N/A	N/A	N/A	25	25		X
APAU-01-2018	B05002	EQUIPAMIENTO Y INE DE CONDUCCION DEL POZO AL PUNTO DE VALVULAS	SAN MARCOS	22.275606-101.959515	1 OBRA	1,418,942.00	0.00	0.00			N/A	N/A	N/A	25	25		X
						TOTALES:	3,389,632.00	600,066.83	1,131,831.61	531,764.78	531,764.78						



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
SINDICATURA

PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL