

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FISE (FONDO DE APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)

SUB-PROGRAMA:

FISE 2018

MES QUE INFORMA:

AGOSTO 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
CONV-01-2018	B01002	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLA Y AGUA POTABLE EN CALLE SOLIDARIDAD	LORETO	22.27207-101.994690	117 ML	240,749.13	0.00	240,749.13		240,749.13	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-02-2018	B01004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN PABLO LLANOS DE SAN MIGUEL	LORETO	22.268366-102.001038	105 ML	135,409.63	0.00	0.00			N/A	N/A	N/A	0	0		X
CONV-03-2018	B01005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ MATEOS	SAN MARCOS	22.276466-101.951602	259 ML	685,198.28	0.00	0.00			N/A	N/A	N/A	0	0		X
CONV-04-2018	B01006	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL RANGEL COL. VEGA	LORETO	22.167722-1.1.997683	1 OBRA	1,207,824.27	0.00	533,801.64		533,801.64	N/A	N/A	N/A	50	50		X
CONV-05-2018	B01007	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALL 16 DE SEPTIEMBRE LLANOS DE SAN MIGUEL	LORETO	22.269399-101.997909	105 ML	140,021.94	140,021.94	140,021.94	140,021.94	140,021.94	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-06-2018	B01008	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SOLIDARIDAD	LORETO	22.269412-101.995802	174 ML	249,088.89	249,088.89	249,088.89	249,088.89	249,088.89	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-07-2018	B01009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 5 DE FEBRERO LLANOS DE SAN MIGUEL	LORETO	22.269232-101.997991	8 POSTES	481,616.58	0.00	481,600.03	481,600.03	481,600.03	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-08-2019	B01010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROL. BATALLA DE ZAC	LORETO	22.872391-101.978563	4 POSTES	360,091.28	0.00	360,071.34	360,071.34	360,071.34	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-COM.-01-2018	B01012	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESC.PRIM. F. MAGON	LORETO	22.2675946-101.9734603	1 OBRA	719,977.61	0.00	320,143.74		320,143.74	N/A	N/A	N/A	100	100		X
CONV-COM.-03-2018	B01011	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESC. PRIM. VASCONSELOS	LORETO	22.274624-101.980564	1 OBRA	791,653.45	361,386.69	361,386.69	361,386.69	361,386.69	N/A	N/A	N/A	50	50		X
TOTALES:						5,011,631.06	750,497.52	2,686,863.40	1,592,168.89	2,686,863.40							

PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SINDICATURA