

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

RAMO 20

SUB-PROGRAMA:

3X1 2017 (REMANENTE 2017)

MES QUE INFORMA:

MARZO 2018

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
3X1-05-2017	D01013	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO	SAN MARCOS	X:-101.45100 Y:22.2747	1 OBRA	1,194,146.00	0.00	1,173,849.24	0.00	429,758.64	N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-04-2017	710002	REHABILITACION DE LIENZO CHARRO	CARRILLO PUERTO	X:-102.102.7 Y:22.3061	1 OBRA	1,000,000.00	0.00	992,373.30			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-03-2017	710003	CONST. LIENZO CHARRO	TIERRA BCA.	X:-102.0684 Y:22.3529	1 OBRA	2,499,998.80	0.00	2,488,183.29			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
BECAS 3X1-01-2017	701002	BECAS PARA ALUMNOS DE ESC. REC. DE DIF. NIVELES EDUC. CLUB TIERRA BCA	LORETO		223 BECAS	998,750.00	0.00	998,750.00			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
BECAS 3X1-02-2017	701003	BECAS PARA ALUMNOS DE ESC. REC. DE DIF. NIVELES EDUC. CLUB TEPETATE	LORETO		219 BECAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1 02-2017/B	710004	CONST. DE RED DE AGUA POT. EN CALLE PROV. FLORES MAGON Y CALLEJON S/N	EL TEPETATE	X:-102.1314 Y:22.3529	85 ML	81,234.44	0.00	75,203.62			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-02-2017/A	710005	CONST. DE RED DE ALCANT. EN CALLE PROV. FLORES MAGON Y CALLEJON S/N	EL TEPETATE	X:-102.1314 Y:22.3529	110 ML.	95,821.52	0.00	93,168.17			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-02-2017/A	710006	CONST. DE PAV. CONC. HIDR. EN CALLE PROV. FLORES MAGON Y CALLEJON S/N	EL TEPETATE	X:-102.1314 Y:22.3529	680.59 M2.	537,086.28	0.00	536,561.62			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-01-2017/A	701007	CONST. DE RED ALC. CALLE MEXICO Y 5 DE MAYO	EL TEPETATE	X:-102.1359 Y:22.3220	344.10 ML.	510,183.44	0.00	510,182.64			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-01-2017/B	701006	CONST. DE RED A.POT. EN CALLE MEXICO Y 5 DE MAYO	EL TEPETATE	X:-102.1359 Y:22.3220	208.80 ML.	144,958.52	0.00	144,956.33			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
3X1-01-2017	D01013	PAVIMENTO CONC. HIDR. CALLE MEXICO Y 5 DE MAYO	EL TEPETATE	X:-102.1359 Y:22.3220	1240.13 M2	1,345,051.88	0.00	1,344,959.69			N/A	N/A	N/A	100	100		X	
TOTALES:						9,407,230.88	0.00	9,358,187.90	0.00	429,758.64								

PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.

PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA

PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL