

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

RAMO 33

FONDO III 2018- 401 AGUA POTABLE

NOVIEMBRE 2018

HOJA 1 DE 6

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
FIII-06-2018	401002	CONST. DE RED AGUA POTABLE COL. PROVIDENCIA	LORETO	22.163450-102.000829	1456 ML	556,491.37	0.00	556,491.37		556,491.37	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-12-2018	401003	CONST. RED DE AGUAP OTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ	SAN BLAS	22.298056-1010954167	130 ML	51,073.26	0.00	51,073.26		51,073.26	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-17-2018	401004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEPORTIVA	COL. HIDALGO	22.198385-1022702	80 ML	56,206.61	0.00	56,206.61		56,206.61	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-20-2018	401005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN Y 5 DE MAYO	EL PRIETO	22.302044-102.013215	250 ML	94,957.63	0.00	94,957.63		94,957.63	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-30-2018	401006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALN DE SAN LUIS COL. LLANOS DE SAN MIGUEL	LORETO	22.168166-101.5949816	240 ML	99,879.59	0.00	99,879.59		99,879.59	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-45-2018	401007	MANTENIMIENTO DE POZO	SANTA MARIA	22.285594 - 101.855192	1 POZO	82,302.00	0.00	82,302.00		82,302.00	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-50-2018	401008	APOYO PARA POZO DE AGUA POTABLE	LA LUZ	22.293717 - 101.956212	1 APOYO	16,301.63	0.00	16,301.63		16,301.63	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIII-51-2018	401009	APOYO ADQUISICION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE	LA LOMA	22.250872 - 101.984774	2 APOYO	42,940.00	0.00	42,940.00		42,940.00	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIII-49-2018	401010	APOYO PARA POZO DE AGUA POTABLE	STA. MARIA	22.285594 - 101.855192	3 APOYO	124,397.24	0.00	124,397.24		124,397.24	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIII-59-2018	401011	EQUIPAMIENTO POZO SAN MANUEL	LORETO		1 OBRA	1,297,627.79	400,543.27	1,297,627.79	400,543.27	1,297,627.79	N/A	N/A	N/A	100	100	X	
FIII-64-2018	401012	AGUA POTABLE EN HOSPITAL	LORETO	22.256227-101.989695	201ML	99,239.96	0.00	99,239.96		99,239.96	N/A	N/A	N/A	100	100		X
FIII-65-2018	401013	EQUIPAMIENTO POZO COMPLEMENTO	SAN MARCOS	22.1619.12-101.5650.29	1 OBRA	387,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0	0		X
FIII-04-2018	401014	EQUIPAMIENTO POZO	LA CONCEPCION	22.1423.73-101.5114.52	1 EQUIPO	403,483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0	0		X
FIII-14-2018	401015	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZO	LA LUZ	22.5102-102.2520	1168.10 ML	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0	0		X
<b>TOTALES:</b>						<b>2,762,073.31</b>	<b>400,543.27</b>	<b>2,521,417.08</b>	<b>400,543.27</b>	<b>2,521,417.08</b>							

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
SINDICATURA

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL  
PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
DIRECTOR DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL  
LORETO, ZAC.