



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE ZACATECAS
CIERRE DE EJERCICIO 2019**

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2020
Hoja 1 de 1

R.F.C.: MLO501013NE

ORGANISMO OPERADOR: MUNICIPIO DE LORETO, Z.

N° DE OBRA	COMENTARIO	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			S A L I D O			METAS TOTALES REGISTRADAS					
					TOTAL	FEDERAL	MPAL Y/O D.O.	TOTAL	FEDERAL	MPAL Y/O D.O.	ESTADO	MPAL Y/O D.O.	FEDERAL	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1	A.L.C Rehabilitación de red de alcantarillas: Red de alcantarillas: Rehabilitación de 120 m de alcantarillas en la calle Independencia Llanas de 14' de ancho y 2' de profundidad. Línea de conducción: Línea de conducción: Construcción de red de agua potable en calle Clara de 120 mbs en Loreto de 2" Con 15 bornas de aluminio y pólisis con fondo de 90 cm de profundidad.	LORETO	09-19	09-20	422,938.66	154,162.10	268,776.56	422,938.66	154,162.10	268,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	metros	120.00	100%	
2	A.P Mejoramiento de Eficiencia Energética: Consumo para operación de infraestructura: Energía eléctrica: Consumo para operación de infraestructura: Consumo de energía eléctrica en los locales 1, 2, 3, 4 y 5 de las colonias Independencia y Maestro.	LORETO	09-19	09-20	219,572.40	109,586.20	109,986.20	219,572.40	109,586.20	109,986.20	0.00	0.00	0.00	11,973.43	11,973.42	metros	120.00	100%	
3	A.P Mejoramiento de Eficiencia Energética: Consumo para operación de infraestructura: Energía eléctrica: Consumo para operación de infraestructura: Consumo de energía eléctrica en los locales 1, 2, 3, 4 y 5 de las colonias Independencia y Maestro.	LORETO	09-20	09-20	409,217.03	143,220.70	265,996.33	409,217.03	143,220.70	265,996.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	km	4.00	100%	
4	A.P Rehabilitación de red de alcantarillas: Red de alcantarillas: Rehabilitación de 120 m de alcantarillas en la calle Clara de 120 mbs en Loreto de 2" Con 15 bornas de aluminio y pólisis con fondo de 90 cm de profundidad.	LORETO	09-20	09-20	150,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	km	1.00	0%	No se ejecutó
Total					1,197,548.28	484,989.00	712,559.28	1,197,548.28	484,989.00	712,559.28	0.00	0.00	0.00	86,979.43	86,979.42				

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:

AGUA POTABLE	0	0	0
ALCANTARILLADO	0	0	0
TOTAL	0	0	0

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN LOCAL DE LA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN ZACATECAS

ING. VICTOR MANUEL REYES RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN ZACATECAS

PRESENTA ESTE PROGRAMA MUNICIPIO DE LORETO, Z.
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PROFR. JOSÉ LUIS FLORES RAMBOL
PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

OPERADO FISA

001

30 ABR 2020