

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO IV 2022
 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 JUNIO 2022


FECHA: 30/06/2022

HOJA 1 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
22AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
22AFIV24002	501002	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$7,500,000.00	\$ 803,657.34	\$3,988,514.89	\$803,657.34	\$3,988,514.89			11.62	63.18	N/A	N/A	
22AFIV24003	501003	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$5,753,000.00	\$ 503,232.47	\$3,268,946.54	\$513,361.37	\$2,765,714.07			9.79	63.72	N/A	N/A	
22AFIV24004	501004	PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$ 5,500,000.00	\$456,001.82	\$1,732,606.64	\$0.00	\$1,276,604.82			10.09	38.20	N/A	N/A	
TOTALES:						\$ 17,753,000.00	\$1,762,891.63	\$8,990,068.07	\$1,317,018.71	\$8,030,833.78							


 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

2117-02-02-001	CUOTAS IMSS/OBRERO	\$ 60,158.68	\$ 397,000.59
2117-02-02-002	CUOTAS RCV/IMMS/OBRERO	\$ 98,708.93	\$ 368,376.99

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 2 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
22AFIV24005	501005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$1,179,333.56	\$ 211,123.00	\$ 1,077,422.00	\$ 211,123.00	\$ 1,077,422.00				17.90	91.36	N/A	N/A
22AFIV24006	501006	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 1,679,333.56	\$211,123.00	\$1,077,422.00	\$211,123.00	\$1,077,422.00							


 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
22AFIV24007	502001	SEGURIDAD PÚBLICA (NÓMINA, SEGUROS, GASOLINAS)	LORETO	Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$8,235,500.00	\$0.00	\$424,595.33	\$0.00	\$424,595.33			0.00	5.16	N/A	N/A			
TOTALES:						\$ 8,235,500.00	\$0.00	\$424,595.33	\$0.00	\$424,595.33									


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.



 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 SÍNDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.



 L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 502.- ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 4 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
22AFIV24008	503001	ADQUISICIÓN DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$900,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00			24.44	24.44	N/A	N/A	
22AFIV24009	503002	ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 GPS	\$289,053.44	\$0.00	\$289,053.44	\$0.00	\$289,053.44			0.00	100.00	N/A	N/A	
22AFIV24010	503003	MANTENIMIENTO A PARQUE VAHICULAR Y EQUIPO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	MANTENIMIENTO	\$ 600,000.00	\$254,936.02	\$506,331.50	\$254,936.02	\$506,331.50			42.49	84.39	N/A	N/A	
TOTALES:						\$ 1,789,053.44	\$474,936.02	\$1,015,384.94	\$474,936.02	\$1,015,384.94							


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022
 504.- INFRAESTRUCTURA
 JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
22AFIV24011	504001	INFRAESTRUCTURA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$63,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A		
22AFIV24012	504002	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 49.02" N Lon: 101° 52' 15.29" O	OBRA	\$153,696.93	\$0.00	\$153,696.93	\$0.00	\$153,696.93				0.00	100.00	N/A	X		
22AFIV24013	504003	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1RA ETAPA	LORETO	Lat:22° 17' 53.79" N Lon: 102° 2' 13.72" O	OBRA	\$182,499.42	\$0.00	\$182,499.42	\$0.00	\$182,499.42				0.00	100.00	N/A	X		
22AFIV24014	504004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	REHABILITACION	\$ 3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 3,756,106.00	\$0.00	\$336,196.35	\$0.00	\$336,196.35									



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC



SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

Paola Calvillo
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL



L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 505.- APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
22AFIV24015	505001	APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A			
TOTALES:						\$ 650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.



 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.



 LIC. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 505.- APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 7 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE			MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
22AFIV24016	505501	APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	G	
22AFIV24017	505502	APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
22AFIV24018	505503	APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
TOTALES:						\$ 2,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


 SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICA MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 507.-PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: JUNIO 2022

FECHA: 30/06/2022

HOJA 8 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
22AFIV24019	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$1,209,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A		
22AFIV24020	507002	PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,060,096.04	\$0.00	\$1,060,096.04				0.00	75.72	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 2,609,551.00	\$0.00	\$1,060,096.04	\$0.00	\$1,060,096.04									

TOTAL: \$39,522,544.00 \$2,448,950.65 \$12,903,762.73 \$2,003,077.73 \$11,944,528.44


 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.

Paola Calvillo
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL