

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 31/03/2022

HOJA 1 DE 8

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022
 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MARZO 2022

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO
22AFIV24001	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
22AFIV24002	501002	DERECHO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$ 7,500,000.00	\$ 775,007.50	\$ 1,560,717.64	\$ 775,007.50	\$ 1,560,717.64			11.85	20.81	N/A	N/A
22AFIV24003	501003	PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$ 5,753,000.00	\$ 955,801.79	\$ 1,773,455.40	\$ 860,280.90	\$ 1,274,629.80			18.59	34.65	N/A	N/A
22AFIV24004	501004	PAGO DE CUOTAS PARA RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$ 5,500,000.00	\$ 446,201.92	\$ 846,296.54	\$ 846,296.54	\$ 846,296.54			9.74	18.59	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 18,753,000.00	\$ 2,177,011.21	\$ 4,180,469.58	\$ 2,481,584.94	\$ 3,681,643.98						



[Signature]
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.



[Signature]
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.



[Signature]

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

2117-02-02-001	CUOTAS IMSS/OBRERO	\$ 113,631.81	\$ 220,191.63
2117-02-02-002	CUOTAS RCV IMMS/OBRERO	\$ 89,294.93	\$ 176,098.18

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA 31/03/2022

HOJA 2 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
22AFIV24005	501005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$1,188,387.00	\$ 524,702.00	\$ 524,702.00	\$ 524,702.00	\$ 524,702.00			44.15	44.15	N/A	N/A		
22AFIV24006	501006	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 1,688,387.00	\$524,702.00	\$524,702.00	\$524,702.00	\$524,702.00								


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.**


 Paola Calvillo D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
**SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.**


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 502.- SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA: 31 /03/2022

HOJA 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
22AFIV24007	502001	SEGURIDAD PÚBLICA (NÓMINA, SEGUROS, GASOLINAS)	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$8,235,500.00	\$0.00	\$354,027.04	\$0.00	\$354,027.04			0.00	4.30	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 8,235,500.00	\$0.00	\$354,027.04	\$0.00	\$354,027.04								



[Signature]
 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.**



[Signature]
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL

**SÍNDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.**



[Signature]

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 502.- ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

HOJA 4 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
22AFIV24008	503001	ADQUISICIÓN DE VEHICULO OFICIAL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MPAL.	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A				
22AFIV24009	503002	ADQUISICIÓN DE GPS PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 GPS	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			0.00	0.00	N/A	N/A				
22AFIV24010	503003	MANTENIMIENTO A PARQUE VAHICUILAR Y EQUIPO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	MANTENIMIENTO	\$ 500,000.00	\$0.00	\$54,195.48	\$0.00	\$54,195.48			0.00	10.84	N/A	N/A				
TOTALES:						\$ 1,680,000.00	\$0.00	\$54,195.48	\$0.00	\$54,195.48										



C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LORETO, ZAC.



Paola Calvillo D.
DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 504.- INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

HOJA 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
22AFIV24011	504001	INFRAESTRUCTURA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$263,803.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A		
22AFIV24012	504002	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 49.02" N Lon: 101° 52' 15.29" O	1 GPS	\$153,696.93	\$153,696.93	\$153,696.93	\$153,696.93	\$153,696.93				100.00	100.00	N/A	N/A		
22AFIV24013	504003	CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO HIDALGO, LORETO, ZAC., 1RA ETAPA	LORETO	Lat:22° 17' 53.79" N Lon: 102° 2' 13.72" O	MANTENIMIENTO	\$182,499.42	\$182,499.42	\$182,499.42	\$182,499.42	\$182,499.42				100.00	100.00	N/A	N/A		
22AFIV24014	504004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	MANTENIMIENTO	\$ 3,356,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES:						\$ 3,956,106.00	\$336,196.35	\$336,196.35	\$336,196.35	\$336,196.35									


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


 Paola Calvillo D.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL
SÍNDICA MUNICIPAL RESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.


 L.C. VERÓNICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 505.- APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

HOJA 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
22AFIV24015	505001	APORTACIÓN FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						\$ 650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


 Dra. Nydia Paola Calvillo Delgadillo
 SINDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 505.- APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022

FECHA: 31/03/2022

HOJA 7 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE %	AVANCE %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
22AFIV24016	505501	APORTACIÓN AL PROGRAMA CONCURRENCIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	G			
22AFIV24017	505502	APORTACIÓN AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A			
22AFIV24018	505503	APORTACIÓN AL PROGRAMA SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A			
TOTALES:						\$ 2,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										


 C. GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 Dra. Nydia Paola Calvillo Delgadillo
 SINDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIAL
 DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: 507.-PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: MARZO 2022


FECHA: 31/03/2022

HOJA 8 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE % ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
22AFIV24019	507001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	PAGOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				0.00	0.00	N/A	N/A			
22AFIV24020	507002	PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	APORTACIÓN	\$1,400,000.00	\$0.00	\$359,671.04	\$0.00	\$359,671.04				0.00	25.69	N/A	N/A			
TOTALES:						\$ 3,400,000.00	\$0.00	\$359,671.04	\$0.00	\$359,671.04										

TOTAL: \$40,812,993.00 \$3,037,909.56 \$5,809,261.49 \$3,342,483.29 \$5,310,435.89


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 GUSTAVO AGUILAR ANDRADE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SÍNDICA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 Paola Calvillo P.
 DRA. NYDIA PAOLA CALVILLO DELGADILLO
 SINDICO MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
 L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL