

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 501-OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
20AFVZ4001	501002	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2019 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	12,000,000.00	2,140,910.00	7,698,640.00	2,140,910.00	7,698,640.00			17.84	64.16	N/A	N/A	
20AFVZ4002	501003	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	6,506,000.00	490,740.66	3,820,053.93	491,147.52	3,329,313.27			8.42	65.65	N/A	N/A	
20AFVZ4003	501004	RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,300,000.00	427,871.81	1,698,564.32	0.00	1,270,692.31			12.97	62.69	N/A	N/A	
20AFVZ4004	501005	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A	
20AFVZ4006	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	500,000.00	0.00	172,174.16	0.00	172,174.16			0.00	34.43	N/A	N/A	
TOTALES:						22,476,300.00	3,059,522.47	13,389,432.41	2,632,057.52	12,470,819.94							


PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


PROF. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$56,928.19 \$450,983.97
 2117-02-02-002 CUOTAS NCY IMMS/OBRERO \$93,138.81 \$370,118.95


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
 502 SEGURIDAD PÚBLICA
 AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HORA: 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	RECURSOS PÚBLICOS	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO
20AFVZ4008	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
TOTALES:						120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


PROFR. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
 503 ADQUISICIONES
 AGOSTO 2020

FECHA 31/08/2020
 H.C/A 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)
20AFV24010	503001	ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	535,472.00	0.00	535,472.00	0.00	0.00	535,472.00	0.00	100.00	N/A	N/A		
20AFV24011	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	100.00	N/A	N/A		
20AFV24012	503003	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLANTA TRATADORA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		
20AFV24032	503004	ADQUISICIÓN DE MOTOR PARA CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	0 MOTOR	100,000.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92.80	N/A	N/A		
20AFV24039	503005	ADQUISICION DE TUNELES SANITIZANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 TUNELES	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A		
TOTALES:						1,569,172.00	0.00	974,772.00	0.00	0.00	974,772.00						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 SINDICA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSÉ RODRIGUEZ PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ACCIONES POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
 SUB-PROGRAMA: EOI INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HORA: 4:08:30

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACION DE BENEFICIARIOS		AVANCE		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCION		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20AIV24013	504001	OBRA DE CONSTRUCCION DE ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ	LORETO	Lat:22° 16' 43.04" N Lon: 101° 59' 13.06" O	1 OBRA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00			0.00	100.00	N/A			X	
20AIV24014	504002	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA, DE LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 16' 16.40" N Lon: 101° 59' 8.89" O	1 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			0.00	100.00	X			N/A	
20AIV24015	504003	OBRA DE PLAZA LA ALQUERIA	LA ALQUERIA	Lat:22° 16' 26.40" N Lon: 101° 49' 26.33" O	1 OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A			N/A	
20AIV24033	504004	CONSTRUCCION DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 7.17" N Lon: 101° 59' 10.86" O	1 ALMACEN	174,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00			0.00	63.22	N/A			X	
20AIV24034	504005	REHABILITACION DE ORIGINA PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	LORETO	Lat:22° 15' 58.92" N Lon: 102° 0' 5.41" O	1 REHABILITACION	348,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00			0.00	61.49	N/A			X	
20AIV24035	504006	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LORETO	Lat:22° 15' 58.92" N Lon: 102° 0' 5.41" O	1 REHABILITACION	380,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00			0.00	33.33	X			N/A	
20AIV24040	504007	CONSTRUCCION DE OBRA DE FACHADA DE CAPILLA DE SAN JOSE, EN COLONIA LAZARO CARDENAS, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 24.00" N Lon: 101° 59' 53.35" O	1 OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A			X	
TOTALES:						1,449,000.00	0.00	631,000.00	0.00	631,000.00			0.00	0.00	N/A			X	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSE ADRIAN P. ALONSO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
 SUB-PROGRAMA: 505 ABORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FORMA DE CONTRATO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MESES	ACUMULADO	MESES	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MESES				
20AFV24017	505002	CONVENIO 2X1 PARA MIGRANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	3 APORTACIONES	55,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
20AFV24036	505004	APORTACION OBRA DE CENTRO PASTORAL JOSE KOMO LOERA EN LORETO, ZAC., 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	LORETO	Lat:22° 16' 14.766" N Lon: 101° 59' 12.602" O	1 APORTACION	1,333,333.34	0.00	1,333,333.34	0.00	1,333,333.34			0.00	100.00	N/A	N/A
20AFV24037	505005	ABORTACION OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC., (SEGUNDA ETAPA) 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	EL TEPETATE	Lat:22° 19' 19.276" N Lon: 102° 8' 10.282" O	1 APORTACION	811,312.87	0.00	811,312.87	0.00	811,312.87			0.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						2,200,000.00	0.00	2,144,646.21	0.00	2,144,646.11						


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROFR. JOSE ABRIL PATOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FONDO IV 2019
 505 APORTACIONES
 AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECUTA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)					
20AFIV24019	505502	SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00				100.00	100.00	N/A	N/A
20AFIV24020	505503	CONVENIO DE BECAS A ESTUDIANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACIONES	500,000.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00				0.00	54.72	N/A	N/A
20AFIV24021	505504	CONVENIO DE BECAS SEDUZAC	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACIONES	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	N/A	N/A
20AFIV24022	505505	PROGRAMA CONCURRENCIAS 2020 SECAMPO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00				0.00	100.00	N/A	N/A
TOTAL						1,647,000.00	150,000.00	1,173,600.00	150,000.00	1,173,600.00	150,000.00							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2020
 505 APORTACIONES
 AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	% ACUMULADO	% ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20AFV24026	606606	APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD EL HINOJO, LORETO, ZAC.	EL HINOJO	Lat:22° 10' 24.743" N Lon: 101° 48' 36.579" O	9 APORTACIONES	36,020.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00			0.00	25.70	N/A	N/A	
20AFV24027	606607	APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCION, LORETO, ZAC.	LA CONCEPCION	Lat:22° 14' 13.064" N Lon: 101° 51' 16.421" O	9 APORTACIONES	62,020.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			0.00	24.19	N/A	N/A	
20AFV24028	606608	APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA MANUEL RANGEL, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.898" O	9 APORTACIONES	89,520.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			0.00	33.51	N/A	N/A	
20AFV24029	606609	APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONSELOS, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.898" O	9 APORTACIONES	84,920.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00			0.00	36.74	N/A	N/A	
TOTAL						271,480.00	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELER ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 8 DE 10

NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	AVANCE ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
20AHV24030	505510	APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, SAN MARCOS, LORETO, ZAC.	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 32.459" N Lon: 101° 57' 17.889" O	9	88,620.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	36.15	N/A	N/A	N/A	N/A
20AHV24031	505511	PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	DESPENASAS	800,000.00	0.00	652,865.80	0.00	652,865.80	0.00	81.61	N/A	N/A	N/A	N/A	
20AHV24041	505512	APORTACION AL PROGRAMA MARIAMA TRINITARIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL						944,520.00	0.00	740,865.80	0.00	740,865.80							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFR. JOSEABRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE	AVANCE	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	%	PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA	PARA CONTRATO
20AFVZ4038	506001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O		1,859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
TOTAL						1,859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	


PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
PROFR. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
MES QUE INFORMA: AGOSTO 2020

FECHA: 31/08/2020
 HOJA 10 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EFECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				ACUMULADO
Z0AFIV24023	507001	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	5,463,880.00	496,672.00	4,094,066.00	513,800.00	3,597,394.00			9.09	74.93	N/A	
Z0AFIV24024	507002	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	700,000.00	172,231.00	508,887.00	172,231.00	508,887.00			24.60	72.70	N/A	
Z0AFIV24025	507003	CUOTAS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	500,000.00	154,470.61	422,937.11	154,470.61	422,937.11			30.89	84.59	N/A	
TOTALES:							6,663,880.00	823,373.61	5,025,890.11	840,501.61	4,529,218.11					
TOTAL:							37,343,211.30	4,032,896.08	24,165,406.53	3,622,559.13	22,750,122.06					


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


H.C. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. JOSE ADRIAN RAMONINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL