

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 1 DE 8

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020  
 SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA: MAYO 2020

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			
20AFV24001	501002	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2019 SEFIN	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	12,000,000.00	1,150,000.00	3,531,820.00	1,150,000.00	3,531,820.00	9.58	29.43	N/A
20AFV24002	501003	CUOTA OBRERO PATRONAL	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	6,506,000.00	494,979.87	2,361,921.98	479,164.05	1,866,942.11	8.49	40.65	N/A
20AFV24003	501004	RCV RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	6 PAGOS	3,300,000.00	0.00	848,770.28	424,811.54	848,770.28	0.00	31.33	N/A
20AFV24004	501005	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
20AFV24006	501007	PAGO DE PASIVOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 PAGOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
TOTALES:						22,556,500.00	1,644,979.87	6,742,512.26	2,053,975.59	6,247,532.39			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICA MUNICIPAL  
 U.C. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 ETORIO JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

2117-02-02-0001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$57,056.92 \$282,574.95  
 2117-02-02-0002 CUOTAS RCV IMMS/OBRERO \$0.00 \$185,046.61

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020.**  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2018  
 SUB-PROGRAMA: 502 SEGURIDAD PÚBLICA  
 MES QUE INFORMA: MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 2 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS					PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL ACUMULADO	MENSUAL ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMIN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
20AFV24007	502001	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	10 NOMINAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A			
20AFV24008	502002	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PAGO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A			
TOTALES:							520,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00					



PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



*Marcelo*

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.



PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 503 ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA: MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
20A/FV24010	503001	ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	535,472.00	0.00	535,472.00	0.00	535,472.00		100.00	N/A	N/A				
20A/FV24011	503002	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00		100.00	N/A	N/A				
20A/FV24012	503003	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLANTA TRATADORA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 VEHICULO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	N/A	N/A				
20A/FV24032	503004	ADQUISICIÓN DE MOTOR PARA CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	0 MOTOR	100,000.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00		92.80	N/A	N/A				
TOTALES:							1,081,972.00	0.00	974,772.00	0.00	974,772.00							



PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.



PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020.**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020  
 SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA  
 MES QUE INFORMA: MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 4 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
20ARIV24013	504001	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA FRANCISCO GOITIA	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 OBRA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00	100.00	N/A	N/A	X	
20ARIV24014	504002	PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA HUERTITA, DE LORETO, ZACATECAS	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100.00	X	N/A	N/A	
20ARIV24015	504003	OBRA DE PLAZA LA ALQUERIA	LORETO	Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O	1 OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
20ARIV24033	504004	CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O	1 ALMACEN	174,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	63.22	N/A	N/A	X	
20ARIV24034	504005	REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	LORETO	Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O	1 REHABILITACIÓN	348,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00		61.49	61.49	N/A	N/A	X	
20ARIV24035	504006	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	LORETO	Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O	1 REHABILITACIÓN	360,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	33.33	X	N/A	N/A	
<b>TOTALES:</b>							1,219,000.00	214,000.00	631,000.00	214,000.00	631,000.00						

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROFRAJES LÓPEZ ORLÁN PINOYANO LARA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.  
 PROFRAJES LÓPEZ ORLÁN PINOYANO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2020  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2020  
 606 APORTACIONES  
 MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020

PÁGINA 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	PARA OBRA DIRECTA
20AFV24017	505002	CONVENIO 2X1 PARA MIGRANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	3 APORTACIONES	55,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	N/A	N/A
20AFV24036	505004	APOTACION OBRA DE CENTRO PASTORAL JOSE ROMO LOERA EN LORETO, ZAC., 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	LORETO	Lat:22° 16' 14.766" N Lon: 101° 59' 12.602" O	1 APORTACION	1,333,333.34	1,333,333.34	1,333,333.34	1,333,333.34	1,333,333.34			100.00	100.00	N/A	N/A
20AFV24037	505005	APORTACION OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC., (SEGUNDA ETAPA) 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020	EL TEPETATE	Lat:22° 19' 19.276" N Lon: 102° 8' 10.282" O	1 APORTACION	811,312.87	811,312.87	811,312.87	811,312.87	811,312.87			100.00	100.00	N/A	N/A
TOTALES:						2,200,000.00	2144646.21	2144646.21	2144646.21	2144646.21						

  
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

  
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO, PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO, PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019  
 505 APORTACIONES  
 MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE %	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				ACUMULADO	ACUMULADO
20AFIV24019	505502	SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		N/A	N/A
20AFIV24020	505503	CONVENIO DE BECAS A ESTUDIANTES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACIONES	500,000.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00				0.00	54.72		N/A	N/A
20AFIV24021	505504	CONVENIO DE BECAS SEDUZAC	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	2 APORTACIONES	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		N/A	N/A
20AFIV24022	505505	PROGRAMA CONCURRENCIAS 2020 SECAMPO	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	1 APORTACION	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		N/A	N/A
<b>TOTAL</b>						<b>1,797,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,600.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



RESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

*Jose Luis Figueroa Rangel*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

*Marcela Belen Escobedo Alvarado*  
 SINDICA MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO  
 LIC. PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 Y SOCIAL  
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020  
 SERVICIOS PÚBLICOS DE INVERSIÓN EJERCIDA POR ADMINISTRACIÓN/RECURSOS POR COMIENZO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2020  
 505 APORTACIONES  
 MAYO 2020

FORMA: 31/05/2020  
 HOJA 7 DE 8

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	%	ACUMULADO
20AFIV24026	505508	APORTACIÓN AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD EL HINOJO, LORETO, ZAC.	EL HINOJO	Lat:22° 10' 24.743" N Lon: 101° 48' 38.879" O	9	35,920.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	25.70	0.00	N/A	N/A
20AFIV24027	505507	APORTACIÓN AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, LORETO, ZAC.	LA CONCEPCIÓN	Lat:22° 14' 13.069" N Lon: 101° 51' 16.421" O	9	62,920.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	24.19	0.00	N/A	N/A
20AFIV24028	505508	APORTACIÓN AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA MANUEL RANGEL, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	9	125,520.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23.16	0.00	N/A	N/A
20AFIV24029	505508	APORTACIÓN AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONSELOS, LORETO, ZAC.	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	9	134,920.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	23.12	0.00	N/A	N/A
20AFIV24030	505510	APORTACIÓN AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, SAN MARCOS, LORETO, ZAC.	SAN MARCOS	Lat:22° 16' 32.459" N Lon: 101° 57' 17.889" O	9	138,520.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	23.10	0.00	N/A	N/A
20AFIV24031	505511	PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS	LORETO	Lat:22° 16' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.885" O	DESPENASAS	800,000.00	94,788.20	652,865.80	94,788.20	94,788.20	11.85	81.61	11.85	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>						3,360,000.00	94,788.20	770,065.80	94,788.20	94,788.20	770,065.80	23.12	11.85		

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JOSE TORIBIO ALVARADO LABA  
 PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

  
 SINDICA MUNICIPAL LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

  
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.  
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUJ-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA  
 MAYO 2020

FECHA: 31/05/2020  
 HOJA 8 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %	AVANCE % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			ACUMULADO	ACUMULADO
20AFV24023	507001	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	12 PAGOS	5,463,880.00	498,345.00	2,607,870.00	548,184.00	2,109,525.00				9.12	47.73	N/A	N/A
20AFV24024	507002	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	700,000.00	166,332.00	336,656.00	166,332.00	336,656.00				23.76	48.09	N/A	N/A
20AFV24025	507003	CUOTAS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES	LORETO	Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O	4 PAGOS	500,000.00	132,641.57	268,466.50	132,641.57	268,466.50				26.53	53.69	N/A	N/A
TOTALES:							6,663,880.00	797,318.57	3,212,992.50	847,157.57	2,714,647.50						



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DE LORETO, ZAC.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Luis Figueroa Rangel*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LORETO, ZAC.

*Marcela Belen Escobedo Alvarado*

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONOMICO SOCIAL  
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 LORETO, ZAC.

*Jose Adrian Palomino Lara*

TOTAL: 37,341,352.00 4,895,732.85 14,749,588.77 5,354,567.57 13,756,263.90