

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 501- OBLIGACIONES FINANCIERAS
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 1 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O | | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | ABORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|-----------------|--|-----------|--|-----------------|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | NÚMERO (clave) | NOMBRE | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | | ACUMULADO |
| 20AFVZ4001 | 501002 | ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2019 SEFIN | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 12,000,000.00 | 980,000.00 | 11,608,640.00 | 980,000.00 | 11,608,640.00 | | | 8.17 | 96.74 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4002 | 501003 | CUOTA OBRERO PATRONAL | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 6,446,000.00 | 478,059.05 | 5,268,016.30 | 494,395.43 | 4,789,957.25 | | | 8.28 | 91.34 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4003 | 501004 | RCV RETIRO CESANTIA Y VEJEZ | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 6 PAGOS | 3,110,000.00 | 0.00 | 2,124,226.56 | 425,662.24 | 2,124,226.56 | | | 0.00 | 83.18 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4006 | 501007 | PAGO DE PASIVOS | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 10 PAGOS | 494,123.56 | 0.00 | 172,174.16 | 0.00 | 172,174.16 | | | 0.00 | 34.84 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | 22,050,123.56 | 1,458,059.05 | 19,173,057.02 | 1,900,057.67 | 18,694,997.97 | | | | | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2117-02-02-001 CUOTAS IMSS/OBRERO \$55,730.44 \$619,783.12
 2117-02-02-002 CUOTAS RCV IMSS/OBRERO \$0.00 \$462,697.93


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 502 SEGURIDAD PÚBLICA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 2 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO O |
| 20AFIV24007 | 502001 | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | 659,586.37 | 135,854.60 | 135,854.60 | 135,854.60 | 135,854.60 | | | 0.00 | 20.60 | N/A | N/A |
| 20AFIV24008 | 502002 | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat: 22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PAGO | 88,914.20 | 0.00 | 88,914.20 | 0.00 | 88,914.20 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | 748,499.57 | 135,854.60 | 224,768.80 | 135,854.60 | 224,768.80 | | | | | | |


PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 503 ADQUISICIONES
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FIG. 30/11/2020
 HOJA 3 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|---|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |
| 20AFV24010 | 503001 | ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 VEHICULO | 535,472.00 | 0.00 | 535,472.00 | 0.00 | 535,472.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | | |
| 20AFV24011 | 503002 | ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 VEHICULO | 346,500.00 | 0.00 | 346,500.00 | 0.00 | 346,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | | |
| 20AFV24012 | 503003 | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLANTA TRATADORA | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 VEHICULO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |
| 20AFV24032 | 503004 | ADQUISICIÓN DE MOTOR PARA CAMIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 0 MOTOR | 92,800.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | | |
| 20AFV24039 | 503005 | ADQUISICIÓN DE TUNELES SANITIZANTES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 TUNELES | 487,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |
| TOTALES: | | | | | | 1,561,972.00 | 0.00 | 974,772.00 | 0.00 | 974,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
 DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2020
 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
 NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 4 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
|----------------|----------------|--|-------------|---|------------------|---|------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | | | ACUMULADO |
| 20AFVZ4013 | 504001 | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA FRANCISCO GOTTIA | LORETO | Lat:22° 16' 43.041" N Lon: 101° 59' 13.066" O | 1 OBRA | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | | X | |
| 20AFVZ4014 | 504002 | PROYECTO DE CAPILLA DE LA COLONIA LA FUERTITA, DE LORETO, ZACATECAS | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | X | | N/A | |
| 20AFVZ4015 | 504003 | OBRA DE PLAZA LA ALQUERIA | LA ALQUERIA | Lat:22° 16' 26.404" N Lon: 101° 49' 26.331" O | 1 OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | N/A | | N/A | |
| 20AFVZ4033 | 504004 | CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LORETO | Lat:22° 16' 7.174" N Lon: 101° 59' 10.864" O | 1 ALMACEN | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | | X | |
| 20AFVZ4034 | 504005 | REHABILITACIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES | LORETO | Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O | 1 REHABILITACIÓN | 348,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | | | 0.00 | 61.49 | N/A | | X | |
| TOTALES: | | | | | | 795,000.00 | 0.00 | 511,000.00 | 0.00 | 511,000.00 | | | | | | | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.
LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 504 INFRAESTRUCTURA BASICA
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 5 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA | | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | | |
|----------------|----------------|--|---------------------|--|------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | | | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS MENSUAL | ACUMULADO | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | % ACUMULADO | % ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
| 20AFV24035 | 504006 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | LORETO | Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O Lat:22° 15' 58.923" N Lon: 102° 0' 5.413" O | 1 REHABILITACIÓN | 360,000.00 | 120,000.00 | 360,000.00 | 120,000.00 | 360,000.00 | | | | 33.33 | 100.00 | X | N/A | |
| 20AFV24040 | 504007 | CONSTRUCCION DE OBRA DE FACHADA DE CAPILLA DE SAN JOSE, EN COLONIA LAZARO CARDENAS, LORETO, ZAC. | LORETO | Lat:22° 16' 24.009" N Lon: 101° 59' 53.350" O | 1 OBRA | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | N/A | X | |
| 20AFV24042 | 504008 | PROYECTO DE REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO | CRISOSTOMOS, LORETO | Lat:22° 12' 14.123" N Lon: 101° 59' 54.543" O | 1 REHABILITACIÓN | 350,000.00 | 175,000.00 | 350,000.00 | 158,956.80 | 333,956.80 | | | | 50.00 | 100.00 | X | N/A | |
| TOTALES: | | | | | | 940,000.00 | 295,000.00 | 710,000.00 | 278,956.80 | 693,956.80 | | | | | | | | |


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


DIRECTOR GENERAL JOSÉ ALEJAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 506 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 6 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | PROYECTO NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FISICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|-----------------|----------------|--|-------------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | POR AMON. BANC. |
| 20AFV24036 | 505004 | APORTACION OBRA DE CENTRO PASTORAL JOSE ROMO LOERA EN LORETO, ZAC., 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020 | LORETO | Lat: 22° 16' 14.766" N Lon: 101° 59' 12.602" O | 1 APORTACION | 1,333,333.34 | 0.00 | 1,333,333.34 | 0.00 | 1,333,333.34 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| 20AFV24037 | 505005 | APORTACION OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE, LORETO, ZAC., (SEGUNDA ETAPA) 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES 2020 | EL TEPETATE | Lat: 22° 19' 19.276" N Lon: 102° 8' 10.282" O | 1 APORTACION | 811,312.87 | 0.00 | 811,312.87 | 0.00 | 811,312.87 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| TOTALES: | | | | | | 2,144,646.21 | 0.00 | 2,144,646.21 | 0.00 | 2,144,646.21 | | | | | | |


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.



PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 7 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | | AVANCE % ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | ACUMULADO | | | ACUMULADO | ADMON DIRECTA | CONTRATO |
| 20AFIV24019 | 606602 | SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACION | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFIV24020 | 606603 | CONVENIO DE BECAS A ESTUDIANTES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 2 APORTACIONES | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 | 0.00 | 273,600.00 | | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFIV24022 | 606606 | PROGRAMA CONCURRENCIAS 2020 SECAMPO | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 1 APORTACION | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| TOTAL | | | | | | 1,173,600.00 | 0.00 | 1,173,600.00 | 0.00 | 1,173,600.00 | | | | | | | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE ABRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
 SUB-PROGRAMA: 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

REGA 30/11/2020
 HOJA 8 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|----------------|----------------|--|---------------|---|-----------------|---|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE) | MENSUAL | | | ACUMULADO | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
| 20AFV24026 | 505506 | APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD EL HINOJO LORETO, ZAC. | EL HINOJO | Lat:22° 10' 24.743" N Lon: 101° 48' 36.579" O | 9 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFV24027 | 505507 | APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD LA CONCEPCION, LORETO, ZAC. | LA CONCEPCION | Lat:22° 14' 13.084" N Lon: 101° 51' 16.421" O | 9 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFV24028 | 505508 | APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA MANUEL RANGEL, LORETO, ZAC | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 9 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFV24029 | 505509 | APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA JOSE VASCONSELOS, LORETO, ZAC. | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 9 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A | |
| TOTAL | | | | | | 85,200.00 | 0.00 | 85,200.00 | 0.00 | 85,200.00 | | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LORETO, ZAC.
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PRESIDENCIA PROFRANCOSE ABRILIN PALOMINO LARA
 LONER DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
 SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUP-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2020
 505 APORTACIONES
 NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HOJA 9 DE 11

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS | | INVERSION EJERCIDA | | APORTACION DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMON. DIRECTA | MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATO |
|----------------|----------------|--|------------|---|-----------------|---|------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | |
| 20AFVZ4030 | 505510 | APORTACION AL PROGRAMA ALIMENTARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL COMEDOR EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, SAN MARCOS, LORETO, ZAC. | SAN MARCOS | Lat:22° 18' 32.489" N Lon: 101° 57' 17.899" O | 9 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4031 | 505511 | PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | DESPENSAS | 652,865.80 | 0.00 | 652,865.80 | 0.00 | 652,865.80 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4041 | 505512 | APORTACION AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | 2 APORTACIONES | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| 20AFVZ4043 | 505513 | BECAS A ESTUDIANTES Y DEPORTISTAS | LORETO | Lat:22° 18' 18.401" N Lon: 101° 59' 8.995" O | BECAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | 940,865.80 | 0.00 | 940,865.80 | 0.00 | 940,865.80 | | | 0.00 | 100.00 | N/A | N/A |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 LIC. MARCELA BELÉN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISCAL FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

HCMA 30/11/2020
 HOLA 11 DE 11

| NUMERO DE OBRA | NUMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACION | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | ABORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ADMON CONTRATO | |
|----------------|----------------|--|-----------|---|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | | |
| 20AFV24023 | 507001 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | LORETO | Lat:2° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 5,640,425.00 | 560,940.00 | 5,640,425.00 | 498,258.00 | 5,079,485.00 | | | 9.94 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFV24024 | 507002 | DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES | LORETO | Lat:2° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 4 PAGOS | 683,412.05 | 174,525.05 | 683,412.05 | 174,525.05 | 683,412.05 | | | 25.54 | 100.00 | N/A | N/A | |
| 20AFV24025 | 507003 | CUOTAS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES | LORETO | Lat:2° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 4 PAGOS | 579,467.11 | 156,530.00 | 579,467.11 | 156,530.00 | 579,467.11 | | | 27.01 | 100.00 | N/A | N/A | |
| TOTALES: | | | | | | 6,903,304.16 | 891,995.05 | 6,903,304.16 | 829,313.05 | 6,342,364.16 | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 37,343,211.30 | 2,780,908.70 | 32,841,213.99 | 3,144,182.12 | 31,786,171.74 | | | | | | | |


PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.


PROFR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020.
 SERVICIOS PÚBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2020
 SUB-PROGRAMA: 507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE 2020

FECHA: 30/11/2020
 HORA: 11 DE 11

| NÚMERO DE OBRA | NÚMERO (clave) | NOMBRE | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS | | INVERSIÓN EJERCIDA | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | | AVANCE % ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO | |
|----------------|----------------|--|-----------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | | | | | | |
| 20AFIV24023 | 507001 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 12 PAGOS | 5,640,425.00 | 560,940.00 | 5,640,425.00 | 498,258.00 | 5,079,485.00 | | | 9.94 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 20AFIV24024 | 507002 | DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 4 PAGOS | 683,412.05 | 174,525.05 | 683,412.05 | 174,525.05 | 683,412.05 | | | 25.54 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 20AFIV24025 | 507003 | CUOTAS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES | LORETO | Lat:22° 16' 16.401" N Lon: 101° 59' 8.895" O | 4 PAGOS | 579,467.11 | 156,530.00 | 579,467.11 | 156,530.00 | 579,467.11 | | | 27.01 | 100.00 | N/A | N/A | N/A | |
| TOTALES: | | | | | | 6,903,304.16 | 891,995.05 | 6,903,304.16 | 829,313.05 | 6,342,364.16 | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 37,343,211.30 | 2,780,908.70 | 32,841,213.99 | 3,144,182.12 | 31,786,171.74 | | | | | | | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE LORETO, ZAC.
 PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LORETO, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 SOCIAL
 PROF. JOSÉ ADRIÁN PALOMINO LARA
 PRESIDENTE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 LORETO, ZAC.