

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


HOJAS 1 DE 1


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

**RAMO 23**  
**FONDOPARA FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**  
**OCTUBRE 2016**


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD D EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN REAL DE CATORDE ENTRE M.OCAMPO Y N.HEROES	LORETO		1552.05 M2	1,522,646.60	0.00	1,098,996.16				0	70	0	70		X		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES ARCADIO HERRERA, FCO. I. MADERO, MATIAS RAMOS Y RICARDO FLORES MAGON EN TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA		6932.33 M2	5,713,828.82	0.00	5,771,846.44				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M.PONCE	LORETO		250 M2	719,962.33	0.00	717,423.90				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRES QUINTERO PRIMERA ETAPA ENTRE JESUS ARECHIGA Y EMETERIO FRAGOSO	LORETO		3340 M2	3,482,921.74	0.00	3,410,215.72				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLES EMETERIO FRAGOSO Y AVILA CAMACHO	LORETO		2240 M2	2,876,440.24	0.00	2,602,944.42				0	90	0	90		X		
		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA-SAN CAYETANO	LORETO		1.54 KM	5,895,804.82	0.00	5,730,369.30				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE LIBERTAD CAMPESINA	LORETO		732 M2	755,956.00	0.00	753,571.07				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DECALLES FRACCTO VIÑEDOS	LORETO		2250 M2	1,613,899.65	0.00	1,616,707.73				0	100	0	100		X		
		CONSTRUCCION DE CALLE JAIME NUNO ENTRE F. ANGELES E INDEP.	LORETO		1548 M2	1,038.00	0.00	1,252,397.35				0	70	0	70		X		
<b>TOTALES:</b>						<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,954,467.09</b>											


**NOTA:** EN EL MES DE JULIO SE REAIZA PAGO ERRONEO EN LA OBRA DE PAV. ASFALTICA CAMINO AL ALQUERIA-SAN CAYETANO PAGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 1,064,123.19, DUPLICANDO PAGO DE ESTIMACION

  
JOSE LUJES FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

  
PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
SÍNDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
JESUS SANCHEZ DAVILA  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
CONTRALORIA INTERNA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
JESUS SANCHEZ DAVILA PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.  
ARTIN ALVARADO ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Alfredo  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE LORETO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/oct/2016

F. Financiamiento: 527 | U. Administrativa: 710

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017 03:27 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct/2016	Presupuesto Vigente Al 31/oct/2016	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>B07001 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO LA ALQUERIA - SAN CAYETANO</b>												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,479.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,804,500.14	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,804,500.14	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.14	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,804,500.14	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,804,500.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		\$0.00	\$5,834,979.14	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO L</b>		\$0.00	\$5,834,979.14	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,834,979.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B07002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REAL DE CATORCE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HEROES LORETO ZAC</b>												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA II</b>		\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE</b>		\$0.00	\$1,522,646.60	\$1,522,646.60	\$0.00	\$12,447.26	\$0.00	\$0.00	\$1,522,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B07003 BOCA DE TORMENTA ENRIQUE ESTRADA Y MANUEL M. PONCE</b>												
527 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$719,962.33	\$719,962.33	\$0.00	\$2,538.43	\$0.00	\$0.00	\$719,962.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00