

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO**


SUB-PROGRAMA:


**APAU-APARURAL 2017 (REMANENTE 2017)**


MES QUE INFORMA:

**FEBRERO 2018**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO	%	%				
APARURAL-01-2017	B08001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	VALLE SAN FCO.		1 OBRA	1,654,280.02	1,495,672.86	1,495,672.86			N/A	N/A	N/A	100	100		X		
APARURAL-02-2017	B08003	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	EL MASTRANTO		1 OBRA	2,215,743.09	0.00	2,174,135.55	0.00	19,981.00	N/A	N/A	N/A	100	100		X		
APAU-01-2017	D01014	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN MARCOS		1 OBRA	1,801,516.18	816.28	1,734,133.18	795,395.17	795,395.17	N/A	N/A	N/A	100	100		X		
TOTALES:						5,671,539.29	1,496,489.14	5,403,941.59	795,395.17	815,376.17									

  
 PROF. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROFRA. MA. DE JESUS SANCHEZ DAVILA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 PROF. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 .

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO  
 SUB-PROGRAMA: APUR 2017  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 628 SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO REMANENTE 2017  
 PROYECTO: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA 28/02/2018

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
APARURAL-01-2017	GRUPO LORUSA SA DE CV	1,588,080.29	1	747,907.51	0110694886			P00857	01/02/2018			788	01/02/2018	6131	ESTIMACION UNO DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC.	747,907.51
APARURAL-01-2017	GRUPO LORUSA SA DE CV	1,588,080.29	2	747,765.35	0110694886			P00865	02/02/2018			789	02/02/2018	6131	ESTIMACION DOS DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC.	747,765.35
<b>SUMA: \$</b>															<b>1,495,672.86</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS 3

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VALLE DE SAN FRANCISCO LORETO ZAC

UBICACIÓN: VALLE DE SAN FRANCISCO

TOTAL \$ 1,495,672.86

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,654,280.02

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 158,607.16

% AVANCE FINANCIERO 94.18