

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LORETO, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

**RAMO 23**

SUB-PROGRAMA:

**FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "B" 2016**

MES QUE INFORMA:

**16-30 SEPTIEMBRE 2016**

HOJAS 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDINADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE				RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	COI
						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	(17)								
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS	LORETO	5197 M2	4,877,026.00	0.00	4,856,872.25				0	100	0	100				
		CONSTRUCCION DE DOMO Y GRADAS EN ESC. TELESEC. JUANA DE ASBAJE	LORETO	1 OBRA	1,018,018.02	0.00	925,247.40				0	90	0	90				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ EL LOBO,	EL LOBO	2862 M2	2,590,990.00	0.00	2,589,491.11				0	100	0	100				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE Y EXPLANADA	LA CONCEPCION	2968 M2	2,531,384.00	0.00	2,163,838.68				0	90	0	70				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	LORETO	1500 M2	1,000,000.00	0.00	999,511.84				0	100	0	100				
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE I. ZARAGOZA	LORETO	5492 M2	5,000,000.00	0.00	2,487,514.49				0	50	0	50				
		CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	LORETO	1 OBRA	9,000,000.00	0.00	0.00				0	0	0	0				
<b>TOTALES:</b>					<b>26,017,418.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14,022,475.77</b>											



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC.

FR. JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

FR. JOSE ADRIAN PALOMINO LARA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



SINDICA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

FR. JESUS SANCHEZ DAVILA  
SINDICO MUNICIPAL

PROF. JULIO ALFREDO DAVILA PONCE  
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

FR. MARTIN ALVARADO ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

